

Dodatek č. 3

Smluvní strany

Objednatel

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 00 Ostrava

Zhotovitel



MORYS s. r. o.
Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz



zastoupena: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě plné moci ze dne 27. 11. 2017

Příjemce/zasílací adresa

Městský obvod Polanka nad Odrou
1. května 1/2a
725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Zastoupen: Pavlem Bochniou, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7 dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S – 92/2017/Mih ze dne 28. 08. 2017 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Stavební úpravy školy č. p. 330 v Polance nad Odrou“ v k. ú. Polanka nad Odrou, z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu přílohy č. 2 tohoto dodatku. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 847 957,58 Kč bez DPH (tj. 2,15 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 486 985,49 Kč bez DPH (tj. 1,24 % původní ceny díla). Z toho dle § 222 odst. 6 zákona jsou vícepráce dle změnových listů č. 13,16 a 17 ve výši 351 085,29 Kč bez DPH (tj. 0,89 % původní ceny díla), a dle § 222 odst. 4 zákona jsou vícepráce dle změnových

listů 9-12, 14-15 a 18-21 ve výši 496 872,29 Kč bez DPH (tj. 1,26 % původní ceny díla), a méněpráce ve výši 486 985,49 Kč bez DPH (tj. 1,241 % původní ceny díla).

čl. II.

Předmět

1. Článek II Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu evidenčních listů změny stavby č. 9 – 21, které jsou přílohou č. 1 Dodatku č.3“

2. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 48 051 234,64 Kč |
| DPH | 10 090 759,27 Kč (21%) |
| Cena celkem včetně DPH | 58 141 993,91 Kč |

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Příloha č. 1. smlouvy, Kalkulace nákladů se nahrazuje přílohou č. 2, tohoto dodatku – Rekapitulace objektů stavby
4. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří evidenční listy změny stavby č. 9 – 21

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1588/RMOB-Pol/1418/101, ze dne 11. 10. 2018. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy.
7. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 - Evidenční listy změny stavby
č. 2 - Rekapitulace objektů stavby

Statutární město Ostrava
městský obvod Polanka nad Odrou

Za objednatele:

Datum: 12. 10. 2018

Místo: Ostrava

Za zhotovitele:

Datum: 12. 10. 2018

Místo: Ostrava

Pavel Bochnia
starosta městského obvodu
Polanka nad Odrou

Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel
na základě plné moci ze dne 27. 11. 2017



Příloha č. 1 Dodatku č. 3

| Evidenční list změny stavby | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 Garáž | | Číslo změny: Změna č.9 | Číslo změny stavby: ZL - 9 | |
| Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8,; Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451 Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 42864771 | | | | |
| Gen.projektant (autorský dohled): Chválek atelier s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674 Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 27814742 | | | | |
| Přílohy: 1) Výkresová část (součástí DSPS) 2) Položkový rozpočet | | Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Změna č.9, ZTI, UT garáž Popis původní (řešení) v ZD Dle PD nebyla přistavba garáže (objekt SO03) vytápěna a nebyl zde vývod vody. | | | | |
| Popis události, která způsobuje změnu Dle požadavku uživatele, způsobený provozními podmínkami garáže, bylo doplněno napojení garáže na systém ústředního vytápění z objektu SO02 a doplněním přívodu studené vody. | | | | |
| Popis řešení, který se událostí řeší Rozvody UT a vodovodu byly napojeny a přivedeny z rozvodu objektu SO02 - místnosti č.1.21 - knihovna. Tyto rozvody jsou zaizolovány a prostupem přes obvodovou zeď zavedeny do garáže. Zde je nově umístěno otopné těleso a kulový kohout na přívodu vody. | | | | |
| Odůvodnění změny Tato nastalá situace je vyvolána požadavkem uživatele, způsobené doplňkovými provozními podmínkami garáže. | | | | |
| Vliv na cenu stavby: Vícepráce: 37 949,00 Kč Méněpráce: -3 880,80 Kč | | | | |
| Vliv na termín realizace: bez vlivu na konečný termín | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | | | |
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| -3 880,80 Kč | -0,01% | 37 949,00 Kč | 0,10% | 34 068,20 Kč |
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím | jméno | Dalibor Staněk | datum 4.9.2018 podpis |
| TDS: | souhlasím | jméno | Renáta Štěrbová | datum 4.9.2018 podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím | jméno | Petr Michna | datum 4.9.2018 podpis |
| Objednatel: | souhlasím | jméno | Roman Mihuľa | datum 4.9.2018 podpis |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|-------|-----|--|
| Název stavby | JKSO | | |
| Název objektu | EČO | | |
| | Místo | | |
| | IČ | DIČ | |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--------|-----|--|
| Název stavby | JKSO | | |
| Název objektu | EČO | | |
| Název části | Místo | | |
| | IČ | DIČ | |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | CZ-CPV | | |
| | CZ-CPA | | |

Cena s DPH

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: ZTI, ÚT garáž

Část: ZTI, ÚT Garáž

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--------------|
| PSV | Práce a dodávky PSV | 37 949,00 | 0,115 |
|------------|----------------------------|------------------|--------------|

Popis

Celkem

37 949,00

0,115

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPV

CZ-CPA

Cena s DPH

.....

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: ZTI, ÚT garáž

Část: ZTI, ÚT Garáž

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--------------|
| PSV | Práce a dodávky PSV | -3 880,80 | 0,000 |
|------------|----------------------------|------------------|--------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|--------------|
| Celkem | | -3 880,80 | 0,000 |
|---------------|--|------------------|--------------|

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou | Číslo změny: Změna č.10 | Číslo změny stavby: ZL - 10 |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8.; **Příjemce:** Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/8, 702 00 Ostrava-Přívov, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívov, IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přilohy: 1) Výkresová část (součástí DSPS) 2) Položkový rozpočet | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.10. Vnitřní výplň otvorů - dveře

Popis původní (řešení) v ZD

Dle PD byly vnitřní dveře řešeny jako plně, otevíravé - viz. původní výpis truhlářských výrobků

Popis události, která způsobuje změnu

Nově vytvořené prostory společných chodeb 1.,2. a 3.NP jsou bez oken. Bylo dohodnuto, že tyto prostory chodeb budou prosvětleny přirazeným denním světlem pomocí úpravy výplně dveří. Dále bylo nutno funkčně spojit místnosti ve 1. a 2.NP pomocí nově osazených dveří. Rovněž v 1.PP bylo upuštěno od piných dveří dle PD a ty byly nahrazeny uzavíratelnými mřížemi, které neomezují průchod větraného vzduchu.

Popis řešení, který se událostí řeší

Na základě výše uvedených požadavků byl zpracována nová specifikace výplně otvorů - výpis truhlářských výrobků s přesnou doplňkovou specifikací upravených dveří a mříží.

Odůvodnění změny

Výše popsané změny byly vyvolány novým funkčním uspořádáním provozu budovy, dále požadavkem na přirozené osvětlení chodeb a přirozeným větráním v suterénních prostorech.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **170 877,90 Kč** Méněpráce: **-107 743,70 Kč**

Vliv na termín realizace: bez vlivu na konečný termín

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| -107 743,70 Kč | -0,27% | 170 877,90 Kč | 0,43% | 63 134,20 Kč |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|-----------------|-------|----------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím | jméno | Dalibor Staněk | datum | 4.9.2018 | podpis |
| TDS: | souhlasím | jméno | Renáta Štěrbová | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím | jméno | Petr Michna | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Objednatel: | souhlasím | jméno | Roman Mihula | datum | 4.9.2018 | podpis |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|---------------|-------|-----|
| Název stavby | JKSO | 32 |
| Název objektu | EČO | |
| | Místo | |
| | IČ | DIČ |
| Objednatel | | |
| Projektant | | |
| Zhotovitel | | |
| Zpracoval | | |

Cena s DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO 32

Název objektu

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Vnitřní výplně otvorů - dveře

Část: vnitřní výplně otvorů - dveře

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| PSV | Práce a dodávky PSV | 170 877,90 | 0,084 |
|------------|----------------------------|-------------------|--------------|

| | | | |
|---------------|--|-------------------|--------------|
| Celkem | | 170 877,90 | 0,084 |
|---------------|--|-------------------|--------------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO 32

Název objektu

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Vnitřní výplně otvorů - dveře

Část: MP - vnitřní výplně otvorů - dveře

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| PSV | Práce a dodávky PSV | -107 743,70 | 0,000 |
|------------|----------------------------|--------------------|--------------|

| | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------|
| Celkem | | -107 743,70 | 0,000 |
|---------------|--|--------------------|--------------|

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou | Číslo změny: Změna č.11 | Číslo změny stavby: ZL - 11 |
|--|---------------------------------------|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8.; **Příjemce:** Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívovz, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívovz, IČO: 27814742

| | |
|--|---|
| Přílohy: 1) Výkresová část (součástí DSPS) 2) Položkový rozpočet | Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.11, VZT Klimatizace

Popis původní (řešení) v ZD

Dle PD nebyla místnost č.2.07 rozdělena na dvě. Byla zde je jedna vnitřní klimatizační jednotka

Popis události, která způsobuje změnu

Nově je místnost č.2.07 rozdělena SDK příčkou na dvě samostatné místnosti, s požadavkem na zajištění klimatizace obou takto vzniklých místností (2.07 a 2.07a)

Popis řešení, který se události řeší

Na základě výše uvedeného požadavku, se doplnil systém chlazení o nově přidanou vnitřní jednotku chlazení s odpovídajícím výkonem a doplněním rozvodu chladiva k této nové jednotce.

Odůvodnění změny

Výše popsané změny byly vyvolány novým funkčním uspořádáním provozu budovy 2.NP - městského úřadu.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **20 279,00 Kč** Méněpráce: **0,00 Kč**

Vliv na termín realizace: bez vlivu na konečný termín

| Údaje v Kč bez DPH: | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
| 0,00 Kč | 0,00% | 20 279,00 Kč | 0,05% | 20 279,00 Kč |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|-----------------|-------|----------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím | jméno | Dalibor Staněk | datum | 4.9.2018 | podpis |
| TDS: | souhlasím | jméno | Renáta Štěrbová | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím | jméno | Petr Míchna | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Objednavatel: | souhlasím | jméno | Roman Mihula | datum | 4.9.2018 | podpis |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-GPV

CZ-CPA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|
| Název stavby | | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| Název části | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | MORYS s.r.o. | | |
| Zpracoval | | | |
| | | CZ-CPV | |
| | | CZ-CPA | |

0,00%

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: VZT klimatizace

Část: VZT Klimatizace

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

| | | | |
|----------|--------------------------|------------------|--------------|
| M | Práce a dodávky M | 20 279,00 | 0,000 |
| | Celkem | 20 279,00 | 0,000 |

VCP 01 - Rozdělení místnosti č.207
 Stavební úpravy školy č. p. 330 v Polance nad Odrou
 rozpočet č. 38063
 zpracoval: Ing. Petr Fišer, kontakt: 733 531 537, petr.fiser@morys.cz
 dne: 27.3.2018



| Poz | poz.2 | Popis | MJ | Mn. | Jedn.dod. | Dodávka | Jedn.mont. | Montáž | Jedn.cena | Cena celkem |
|-------------------------|-------|--|----|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| MĚNEPRÁCE | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,6 Kw, Qf=4 Kw, Akustický tlak v 1m = 37/34/30 dB | ks | -1 | 12 261,60 | -12 261,60 | 1 372,90 | -1 372,90 | 13 634,50 | -13 634,50 |
| MĚNEPRÁCE CELKEM | | | | | | | | | | |
| VÍCEPRÁCE | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,2 Kw, Qf=2,5 Kw, Akustický tlak v 1m = 35/32/30 dB | ks | 2 | 11 703,00 | 23 406,00 | 1 372,90 | 2 745,80 | 13 075,90 | 26 151,60 |
| 3 | 6 | Standardní kabelový ovládač CU rozbočovač (odpovídajících průměrů) | | | 1 749,50 | 749,50 | 171,90 | 171,90 | 1 921,40 | 1 921,40 |
| 3 | 8 | CU potrubí včetně lepené izolace, komunikačního kabelu, nápné chladiva a montážního materiálu Odsáti dusíku, rozpojení chla.okruhu, opětovné naitakování dusíkem | | | 1 560,70 | 560,70 | 332,10 | 332,10 | 1 892,80 | 1 892,80 |
| VÍCEPRÁCE CELKEM | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 576,00 | 1 576,00 | 1 576,00 | 1 576,00 |
| Celkem bez DPH | | | | | 16 829,50 | 4 449,20 | 20 278,70 | | | 33 913,20 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou | Číslo změny: Změna č.12 | Číslo změny stavby: ZL - 12 |
|--|---------------------------------------|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8,, Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívov, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek atelier s.r.o., Kafkova 1084/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívov, IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 1) Položkový rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.12. Odečet střešních výlezu a prvků konstrukce krovu

Popis původní (řešení) v ZD

Dle PD byla zpracována výměna částí prvků krovu - vaznice, pozednice, krokve. Dále byly navrženy nově vytvořené střešní výlezy na střechu.

Popis události, která způsobuje změnu

Na základě podrobnějšího stavebního-realizačního průzkumu a dále při odstraňování stávající kce krytiny střechy, byly jednotlivé nosné prvky krovu podrobeny zkoumání a bylo rozhodnuto o jejich opravě či výměně. V rámci minimalizace možnosti defektu funkčnosti střešní krytiny, bylo rozhodnuto o omezení počtu střešních výlezu.

Popis řešení, který se událost řeší

Dle výše popsaného průzkumu nosných prvků krovu a jejich skutečného stavu, byly tyto prvky nahrazeny za nové, nebo doplněny o příložky s úpravou zhlaví vazného trámu.

Odůvodnění změny

Tuto nastalou situaci nemohl projektant při zpracování skutečných úprav krovu předpokládat, vzhledem ke skrytému charakteru defektu konstrukce - zabežněné části krovu, řims.

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|------------|---------------|
| Vliv na cenu stavby: | Vícepráce: | 3 170,00 Kč | Méněpráce: | -24 194,15 Kč |
| Vliv na termín realizace: | bez vlivu na konečný termín | | | |

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| -24 194,15 Kč | -0,06% | 3 170,00 Kč | 0,01% | -21 024,15 Kč |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|-----------------|-------|----------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím | jméno | Dalibor Staněk | datum | 4.9.2018 | podpis |
| TDS: | souhlasím | jméno | Renáta Štěrbová | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím | jméno | Petr Michna | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Objednatel: | souhlasím | jméno | Roman Mihula | datum | 4.9.2018 | podpis |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

32

Název objektu

Misto

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Odečet střešních výtežů a krokvi

Část: Úprava zhlaví trámu

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| PSV | Práce a dodávky PSV | 3 170,00 | 0,000 |
| | Celkem | 3 170,00 | 0,000 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO 32

Název objektu

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Odečet střešních výlezů a krokvi

Část: Odečet střešních výlezů a krokvi

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| PSV | Práce a dodávky PSV | -24 194,15 | 0,000 |
|------------|----------------------------|-------------------|--------------|

| | | | |
|---------------|--|-------------------|--------------|
| Celkem | | -24 194,15 | 0,000 |
|---------------|--|-------------------|--------------|

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou | Číslo změny: Změna č.13 | Číslo změny stavby: ZL - 13 |
|--|---------------------------------------|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8.; Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek atelier s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 578/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 27814742

| | |
|--|---|
| Přílohy: 1) Výkresová část (součástí DSPS) 2) Položkový rozpočet | Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.13. Al rámová prosklená přička

Popis původní řešení v ZD

Die PD není místnost 2.10 - matřika nikterak rozdělena

Popis události, která způsobuje změnu

Na základě přesnějších požadavků na nutnou ochranu při práci s osobními údaji při provozu úřadu - matřiky, je nutné zajistit diskrétní zónu v této místnosti.

Popis řešení, který se událostí řeší

Die výše popsanych požadavků, byl proveden návrh prosklené hliníkové přičky/stěny s dveřmi, který odděluje prostor čekajících od prostoru matřiky

Odůvodnění změny

Tuto nastalou situaci projekt nezahmoval, vzhledem k novým požadavkům na ochranu při práci s osobními a jinak citlivými údaji.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **146 363,00 Kč** Méněpráce: **0,00 Kč**

Vliv na termín realizace: **bez vlivu na konečný termín**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 Kč | 0,00% | 146 363,00 Kč | 0,37% | 146 363,00 Kč |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|------------------------|-------|----------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím | jméno | Dalibor Staněk | datum | 4.9.2018 | podpis |
| TDS: | souhlasím | jméno | Renáta Štěrbová | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím | jméno | Petr Míchna | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Objednatel: | souhlasím | jméno | Roman Mihula | datum | 4.9.2018 | podpis |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|--------|-----|
| Název stavby | STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU | JKSO | |
| Název objektu | AL rámová Prosklená příčka | EČO | |
| Název částí | Al rámová systémová prosklení příčka | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | | CZ-CPV | |
| | | CZ-CPA | |

Cena s DPH

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: AL rámová Prosklená přička

Část: Al rámová systémová prosklení přička

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--------|-------------------|-------------------|--------------|-------|
| PSV | Práce a dodávky PSV | | | 146 363,00 | 0,000 | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | | | 146 363,00 | 0,000 | | |
| 1 | SKL1 | Rámový prosklený systém tl. 80 mm osazený v hliníkových profilech , vč. Al dvojité proskleného křídla 800/2100 mm do AL zárubně s nadsvětlikem vč. padací lišty, samozavirače, křídla/křídla Eco Schulte D 410, nerez brus, panty Just 3D satín niki, Rw=33 dB | kompl. | 1,000 | 146 363,00 | 146 363,00 | 0,000 |
| <i>R-pořadíka dodavatelská n cena</i> | | | | | | | |
| Celkem | | | | | 146 363,00 | 0,000 | |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou | Číslo změny: Změna č.14 | Číslo změny stavby: ZL - 14 |
|--|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mh, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8.; Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívov, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kačková 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívov, IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 1) Položkový rozpočet včetně specifikace | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce: | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce: | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.14. Změny ve vybavení interiéru

Popis původní (řešení) v ZD

Die PD je vybavení interiéru řešeno samostatným výpisem prvků interiéru

Popis události, která způsobuje změnu

Na základě přesnějších požadavků uživatele objektu a novým provozním uspořádáním budovy, je nutné nově upravit vybavení interiéru

Popis řešení, který se událostí řeší

Die výše popsaných požadavků, byl proveden návrh a přesnější specifikace dodávaného vybavení interiéru

Odůvodnění změny

Tuto nastalou situaci projekt nezahrnoval, vzhledem k novým požadavkům na provoz a funkčním rozdělení objektu v průběhu realizace oproti době vzniku PD.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **211 511,00 Kč** Méněpráce: **-268 382,00 Kč**

Vliv na termín realizace: bez vlivu na konečný termín

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| -268 382,00 Kč | -0,68% | 211 511,00 Kč | 0,54% | -56 871,00 Kč |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|------------------------|-------|----------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím | jméno | Dalibor Staněk | datum | 4.9.2018 | podpis |
| TDS: | souhlasím | jméno | Renáta Štěrbová | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím | jméno | Petr Michna | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Objednatel: | souhlasím | jméno | Roman Mihula | datum | 4.9.2018 | podpis |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|---------------|--------|-----|
| Název stavby | JKSO | 32 |
| Název objektu | EČO | |
| | Místo | |
| | IČ | DIČ |
| Objednatel | | |
| Projektant | | |
| Zhotovitel | | |
| Zpracoval | | |
| | CZ-CPV | |
| | CZ-CPA | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPV

CZ-CPA

0

0,00

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Změny ve vybavení interiéru

Část: Změny ve vybavení Interiéru

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| PSV | Práce a dodávky PSV | 211 511,00 | 0,000 |
| | Celkem | 211 511,00 | 0,000 |

Rekapitulace








| | cena bez DPH | DPH 21 % | cena s DPH 21 % |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| stoly | 73 041 Kč | 15 338,61 Kč | 88 379,61 Kč |
| skříně, kuchyňské linky | 126 904 Kč | 26 649,84 Kč | 153 553,84 Kč |
| sedací nábytek | 10 392 Kč | 2 182,32 Kč | 12 574,32 Kč |
| ostatní | 1 174 Kč | 246,54 Kč | 1 420,54 Kč |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Celková cena zakázky | 211 511 Kč | 44 417,31 Kč | 255 928,31 Kč |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|

Pozn. žlutě označené položky jsou nové prvky v nabídkových cenách dodavatele, ostatní položky v jednotkových cenách dle uzavřené SoD








Specifikace zahrnuje veškeré interiérové prvky a vybavení , které se v objektu nachází.
Veškerá specifikace (nacenění) je včetně dopravy a případné montáže.
Veškeré vybrané prvky nutno konzultovat s autorem návrhu.

1. STOLY KANCELÁRSKÉ, PRACOVNÍ, JÍDELNÍ, PULTY


| PcI | Objekt | Název, foto | Označení, orientační popis | 1.PP | 1.AP | 2.NP | 3.AP | Kvalifikace | Změna | Poznámka | Prodejka | Prodej celkem |
|---------------------|--------|---|--|------|------|------|------|-------------|-------|-----------|--------------|---------------|
| | | | | ks | ks | ks | ks | | | | | |
| STOLY, PULTY | | | | | | | | | | | | |
| S2h | |  | UNIVERSÁLNÍ STŮL - stůl pracovní rovný, tubá kovová jaklová rámově podnož, materiál: stolová deska LTO d. 25mm, všechny hrany olepeny ABS hranou 2mm, dekor dřeva - javor, podnož vodotěsná šedým náil 900B - práškový lak, možnost drobné rektifikace, rozměr: š 900mm, hl. 800-800mm, v. 750mm, u 2 stolů včetně PC nožičky | 0 | 3 | 0 | 0 | | 2 | | 3 237,00 Kč | 6 474,00 Kč |
| S7 | |  | KANCELÁRSKÝ STŮL, jedací střední standard, stůl pracovní rovný, tubá kovová jaklová rámově podnož (profil min. 40x40mm) propojena pod stolovou deskou 2 jiskly (ve střední části), materiál: stolová deska LTO tl. 25mm, všechny hrany olepeny ABS hranou 2mm, dekor dřeva - Hobbie - vlaš, podnož v odstínu šedém - práškový lak, možnost drobné rektifikace, rozměr: š 1400mm, hl. 800mm, v. 755mm | 0 | 0 | 5 | 0 | | 2 | ref. Hoba | 3 257,00 Kč | 6 514,00 Kč |
| S9 | |  | KANCELÁRSKÝ STŮL, střední standard, stůl pracovní rovný, tubá kovová jaklová rámově podnož (profil min. 40x40mm) propojena pod stolovou deskou 2 jiskly (ve střední části), materiál: stolová deska LTO tl. 25mm, všechny hrany olepeny ABS hranou 2mm, dekor dřeva - Hobbie - vlaš, podnož v odstínu šedém - práškový lak, možnost drobné rektifikace, rozměr: š 1600mm, hl. 800mm, v. 755mm | 0 | 0 | 3 | 0 | | 2 | ref. Hoba | 3 522,00 Kč | 7 044,00 Kč |
| S9/1 | |  | Kancelářský stůl - rohový - ve čtyřluku Po provedení: DTDL 25 18mm Javor rozměr 1800x1550mm, v kombinaci nohy alupres | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | | 15 996,00 Kč | 31 996,00 Kč |
| S6a | |  | Výškov. na klávesnici, rozměr 500x350, celovýškov. pojezd | 0 | 0 | 8 | 0 | | 8 | | 1 151,00 Kč | 9 208,00 Kč |
| S15a | |  | změna podnože jedacího stolu na centrální v provedení broušená neraz | | | 1 | | | 1 | | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč |
| S10/ | |  | Zásedací stůl 1500 x 900mm tloušťka pracovní desky 30mm, odstín dub, centrální podnož provedení broušená neraz | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | | 9 905,00 Kč | 9 905,00 Kč |

72 041 Kč

2. SKŘINE, KUCHYŇSKÉ LINKY


| Objekt | | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | | | | Prodejce | Prodej celkem/Kč | |
|--------|---|---|------|------|------|------|----|----|-------|------------|------------------|--------------|
| Pol. | Název, foto | Označení, orientační popis | Kg | ks | ks | ks | ks | ks | Rozzd | Poznámka | | |
| P2 |  | KNHOVNÍ REGAL: podrobně viz výkres obyčejného nábytku | 0 | 38 | 0 | 0 | | | 12 | | 3 495,00 Kč | 41 940,00 Kč |
| P13 |  | KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ - ŠATNÍ: střední standard, vysoká, v horní části police, pod police šatní tyč s háčky, dvířka plně LTD tl 18 mm, ABS hrana tl 2 mm po obvodu, dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříň 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se závraťní mechanikou s tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desky, dekor dřeva - Hobas - víceř, dno a půda s police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8 (10) mm - rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm (420 mm s naloženými dvířky), v.1920mm | 0 | 0 | 5 | 0 | | | 2 | | 4 493,00 Kč | 8 986 00 Kč |
| P14 |  | KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ - střední standard, standardní výrobek nábytkové řady střední třídy, vysoká (5 ukládacích úrovní - šanonová výška), policová (4ks police). Dvířka plně na celou výšku skříňe. Volné police stavitelné 2 x nahoru, 2x dolů - 5 pozic s krokem 32 mm, dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříňe 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se závraťní mechanikou s tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desky, dekor dřeva - Hobas - víceř, dno a půda s police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8 (10) mm - rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm (420 mm s naloženými dvířky), v.1920mm | 0 | 0 | 3 | 0 | | | 8 | ref Hobas | 5 214,00 Kč | 41 712,00 Kč |
| P15 |  | KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA STOLOVÁ: střední standard, střední (2 ukládací úrovně), policová (1ks police) - variabilní uspořádání police, otevřená, rektifikovatelné nožky v.30mm, materiál: LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, v odstínu Hobas - víceř, dno a půda, police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8mm, rozměr: dl.800 mm, hl.800 mm, v.755mm (skříň pro multifunkční zařízení - škáfik) | 0 | 0 | 5 | 0 | | | 1 | ref Hobas | 2 211,00 Kč | 2 211,00 Kč |
| P18 |  | SPISOVÁ VLOŽKA: střední standard, vložení do horní části otevřené skříňe vznikne 27 otevřených boxů, materiál: LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, v odstínu Hobas - víceř, tl.18 mm, rozměr: dl.782 mm, hl.300 mm, v.1102mm | 0 | 0 | 8 | 0 | | | 1 | ref Hobas | 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč |
| P20 |  | KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER: kancelářský kontejner na kolečkách, střední-vyšší standard, stejné designové řada, jako S14-S18, kvalitní pojizdy šuplíků, výšuv min.75%, 3x kovová zásuvka, naložená čela organizér v horní zásuvce, centrální zámek, materiál: dřevotřísková melaminová deska tl.18mm, dekor kaštan (výběr dle vzorníku dodavatele)ABS hrany - rozměry: 1.400 mm, hl.800 mm, v.500 mm, Al. uchyt. | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 1 | MDD Quando | 3 834,00 Kč | 3 834,00 Kč |
| P23 |  | KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: střední-vyšší standard, stejné designové řada, jako S14-S18, dvoukřídlová, středně vysoká, policová (3 ukládací úrovně - šanonová výška), Dvířka pouze na 1/3, plně posuvná. Volné police stavitelné, dvířka naložená, možnost drobné rektifikace, kvalitní kování s tlumením. Materiál: dřevotřísková melaminová deska tl.18mm, dekor kaštan (výběr dle vzorníku dodavatele). ABS hrany, rozměr: dl.1400 mm, hl.430 mm, v.1280mm | 0 | 0 | 4 | 0 | | | 1 | MDD Quando | 9 022,00 Kč | 9 022,00 Kč |

KUCHYŇSKÉ LINKY, BARY

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|-------------|--------------|
| P7s |  | Stolová neta/ba 960 x 240 x 330mm, DTDL d. 18 - odstín javor ABS hrany 2mm ke stolu S8/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 2 | | 900,00 Kč | 1 800,00 Kč |
| P21s | | Šatní skříň 1820x800x430mm, provedení výkresový výkres police, materiál DTDL 18mm dub, úprava P21 na šatní bez změny ceny!! | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 2 | | 5 226,00 Kč | 10 452,00 Kč |
| P10/D | | Doplnění dveří ke skříni P10 včetně zámku, kování a uchytěk | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | | 1 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |

128 904 KC

3. SEDACÍ A LEHACÍ NABÝTEK - ŽIDLE, KŘESLA, POŠTELE

| Popis | Označení, označovací popis | TYP | | | | Rozměry (šxh)x (šxh) | Rozdíly | Poznámky | Prodejní | Prodejní | | | | | |
|----------------------|---|---|----|----|----|----------------------|---------|----------|----------|----------|--|---|-----------------|-------------|--------------|
| | | hk | kk | ks | ka | | | | | | | | | | |
| ŽIDLE, KŘESLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z12 |  | KONIFERENSKÁ ČALOUNĚNÁ ŽIDLE: elegantní designová židle jako Z10, kovová kostra, péřové vlněné chromované provedení, nízký opěrák, sedák - studená pěna 80kg/m3, opěrák studená pěna 75kg/m3, čalounění - Valencia - vlnitý materiál 100% vlny, zadní část čalounění 100% Polyester Hi-Loft, 650g/m2, tloušťka 300 000 cyklů, barva sv. krémová (VA11 - výběr v rámci AD), min. nosnost 120kg, celk. rozměry v 880mm, š sedáku 470mm, hl sedáku 450mm | | | | 0 | 0 | 8 | 0 | | | 4 | ref. Profim One | 2 999,00 Kč | 10 990,00 Kč |

10 382 Kč

1 174 KE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

Název částí

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Změny ve vybavení interiéru

Část: Změny ve vybavení interiéru

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis



| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| PSV | Práce a dodávky PSV | -268 382,00 | 0,000 |
| | Celkem | -268 382,00 | 0,000 |

Rekapitulace

| | cena bez DPH | DPH 21 % | cena s DPH 21 % |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| stoly | - 79 642 Kč | - 16 724,82 Kč | - 96 366,82 Kč |
| skříně, kuchyňské linky | - 161 709 Kč | - 33 958,89 Kč | - 195 667,89 Kč |
| sedací nábytek | - 12 054 Kč | - 2 531,34 Kč | - 14 585,34 Kč |
| ostatní | - 14 977 Kč | - 3 145,17 Kč | - 18 122,17 Kč |
| Čelková cena zakázky | - 268 382 Kč | - 56 360,22 Kč | - 324 742,22 Kč |








Specifikace zahrnuje veškeré interiérové prvky a vybavení, které se v objektu nachází.
Veškerá specifikace (nacenění) je včetně dopravy a případné montáže.
Veškeré vybrané prvky nutno konzultovat s autorem návrhu.






1. STOLY KANCELÁŘSKÉ, PRACOVNÍ, JÍDELNÍ, PULTY

| Objekt | Pol. | Název, foto | Označení, orientační popis | 1AP | 1AP | 1AP | 1AP | Kupovník | Změny | Poznámka | Prodej/ks | Prodej celkem/ks | | |
|--------|------|---|--|-----|-----|-----|-----|----------|-------|----------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | ka | ks | ks | ka | | | | | | | |
| | | STOLY, PULTY | | | | | | | | | | | | |
| | S2 | ATYP | VARIABILNÍ STUĽ - podrobnější viz. výkres atypického nábytku | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 019,00 Kč | 10 038,00 Kč | | |
| | S3 | ATYP | STUĽ: stůl pro vedoucí kraňovny s 2 výškovými úrovněmi a s odkládacím pultrkem vepředu, podrobnější viz. výkres atypického nábytku | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 35 846,00 Kč | 35 846,00 Kč | | |
| | S6 | | KANCELÁŘSKÝ STUĽ: střední standard, stůl pracovní rovný, tuhá kovová jablové rámové podnož (profil min. 40x40mm) propojena pod stolovou deskou 2 jiskly (ve střední části), 2x průchodka v dekora dekry, nosič PC (holder), kabelový kanál, materiál: stolová deska LTD tl. 25mm, všechny hrany ošlepeny ABS hranou 2mm, dekor dřeva - Hobas - všeš, podnož v odstínu šedém - práškový lak, možnost drobné rektifikace, rozměr: š. 1800mm, hl. 800mm, v. 755mm | 0 | 0 | 8 | 0 | | | -2 | ref. Hobas | 4 806,00 Kč | 9 795,00 Kč | |
| | S8 | | KANCELÁŘSKÝ STUĽ: střední standard, stůl pracovní rovný, tuhá kovová jablové rámové podnož propojena pod stolovou deskou 2 jiskly (ve střední části), materiál: stolová deska LTD tl. 25mm, všechny hrany ošlepeny ABS hranou 2mm, dekor dřeva - Hobas - všeš, podnož v odstínu šedém - práškový lak, možnost drobné rektifikace, rozměr: š. 1200mm, hl. 800mm, v. 755mm | 0 | 0 | 3 | 0 | | | | 3 | ref. Hobas | 2 930,00 Kč | 8 817,00 Kč |
| | S11 | | KANCELÁŘSKÝ STUĽ: střední standard, stůl pracovní rovný, tuhá kovová jablové rámové podnož propojena pod stolovou deskou 2 jiskly (ve střední části), materiál: stolová deska LTD tl. 25mm, všechny hrany ošlepeny ABS hranou 2mm, dekor dřeva - Hobas - všeš, podnož v odstínu šedém - práškový lak, možnost drobné rektifikace, rozměr: š. 800mm, hl. 800mm, v. 755mm | 0 | 0 | 2 | 0 | | | -1 | ref. Hobas | 2 516,00 Kč | 2 516,00 Kč | |
| | S13 |  | KONFERENČNÍ STUĽ: střední standard, stůl úhelníkový rovný, tuhá masivní kovová jablové nohy (profil min. 40x40mm), materiál: stolová deska LTD tl. 25mm, všechny hrany ošlepeny ABS hranou 2mm, dekor dřeva - Hobas - všeš, podnož v odstínu šedém - práškový lak, možnost drobné rektifikace, rozměr: š. 800mm, hl. 800mm, v. 550mm | 0 | 0 | 1 | 0 | | | -1 | ref. Hobas | 2 516,00 Kč | 2 516,00 Kč | |
| | S16 |  | KONFERENČNÍ STUĽ: střední-vyšší standard, minimalistická, moderní stůl s detaily z hliníku, dekor kaštan (výběr dle vzorníku dodavatele), hliníkové kluzáky 100x34x10mm s možností drobné rektifikace, pracovní desky - podnož - dřevotřísková melaminová deska tl. 36mm, ABS hrany, rozměry, průměr 800mm, v. 550mm | 0 | 0 | 2 | 0 | | | -1 | MDD Quando | 3 223,00 Kč | 3 223,00 Kč | |
| | S18 | ATYP | REČNICKÝ PULT: podrobnější viz. výkres atypického nábytku | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | 6 881,00 Kč | 6 881,00 Kč | |


79 642 Kč

2. SKŘINE, KUCHYŇSKÉ LINKY

| Poř | Objekt | Název, foto | Označení, orientační popis | 1.9P | 1.NP | 2.NP | 3.NP | Rozdíl | Poznámka | Prodej Kč | Prodej celková Kč |
|-----|--------|---|---|------|------|------|------|--------|------------|-------------|-------------------|
| | | | | ks | ks | ks | ks | | | | |
| P2c | | ATYP | KNIHOVNI REGÁL: podrobně viz. výkres atypického nábytku | 0 | 30 | 0 | 0 | -10 | | 2 925,00 Kč | -55 575,00 Kč |
| P3 | |  | KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: střední standard, polková, dvířková, standardní výrobek nábytkové řady střední třídy, střední (5 ukládacích úrovní), polková (4ks police), otevřená, LTD soki výšky 50mm materiál: LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, LTD v dekoru ořech, dno, půda a police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8mm, rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm, v.1920mm (+50mm akříl), uzamykatelná | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ref: Hobis | 5 214,00 Kč | - 5 214,00 Kč |
| P4 | |  | KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ - SESTAVA: střední standard, polková, spodní část stolová (hl. 60cm, v. 75,6cm) - kvalitní kování, horní část desková hl. 40cm, v. 115,2cm), celkově 5 ukládacích úrovní, materiál: LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, LTD v dekoru ořech, dno, půda a police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8mm, rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm (horní část 400 mm), celk. v.1920mm (+50mm akříl), uzamykatelná, průchodka v zádech spodní skříňky a mezi horní a spodní skříňkou, na kluzácích - možnost drobné rektifikace | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ref: Hobis | 5 115,00 Kč | - 5 115,00 Kč |
| P9 | |  | KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA: střední standard, kancelář, střední (3 ukládací úrovně), polková (2ks police) - variabilní uspořádání polic, otevřená, rektifikovatelné nožky v.30mm, materiál: LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, v odevlnu Hobis - višň, dno a půda, police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8mm, rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm, v.1152mm | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ref: Hobis | 2 399,00 Kč | -28 786,00 Kč |
| P10 | |  | KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: střední standard, vysoká (5 ukládacích úrovní - šanonová výška), polková (4ks police) - police nad pínou, dvířkovou částí pevná, horní část otevřená - polková - volné police otevřené 2 x nahoru, 2x dolu - 5 pozic s krokem 32 mm, dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříň 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se zavírací mechanikou a tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desek, dekor dřeva - Hobis - višň, dno a půda + police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8 (10) mm, rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm (420 mm s naloženými dvířky), v.1920mm | 0 | 0 | 20 | 0 | -4 | ref: Hobis | 4 289,00 Kč | -17 156,00 Kč |
| P11 | |  | KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: střední standard, vysoká (5 ukládacích úrovní - šanonová výška), polková (4ks police) - police nad pínou, dvířkovou částí a pod dvířkovou částí pevná, střední část otevřená - nika, horní a dolní dvířka (přes dvě ukládací úrovně) - píná LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm po obvodu. Volné police stavitelné 2 x nahoru, 2x dolu - 5 pozic s krokem 32 mm - dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříň 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se zavírací mechanikou a tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desek, dekor dřeva - Hobis - višň, dno a půda + police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8 (10) mm, rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm (420 mm s naloženými dvířky), v.1920mm | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | ref: Hobis | 5 277,00 Kč | - 5 277,00 Kč |
| P12 | |  | KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: střední standard, vysoká (5 ukládacích úrovní - šanonová výška), polková (4ks police) - police nad pínou, dvířkovou částí a pod dvířkovou částí pevná, střední část otevřená - nika, horní a dolní dvířka (přes dvě ukládací úrovně) - horní dvířka akříl, dolní dvířka píná LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm po obvodu. Volné police stavitelné 2 x nahoru, 2x dolu - 5 pozic s krokem 32 mm - dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříň 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se zavírací mechanikou a tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desek, dekor dřeva - Hobis - višň, dno a půda + police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8 (10) mm, rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm (420 mm s naloženými dvířky), v.1920mm | 0 | 0 | 8 | 0 | -4 | ref: Hobis | 5 835,00 Kč | - 5 835,00 Kč |
| P16 | |  | KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA STOLOVÁ: střední standard, střední (3 ukládací úrovně), polková (2ks police) - variabilní uspořádání polic, otevřená, rektifikovatelné nožky v.30mm, materiál: LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, v odevlnu Hobis - višň, dno a půda, police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8mm, rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm, v.1152mm | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | | 1 928,00 Kč | - 3 856,00 Kč |

| Pop | Objekt Název, foto | Označení, orientační popis | 1.NP | | | | 2.NP | | | | 3.NP | | | | Rozdíl | Poznámka | Prodejářs | Prodej celkemKč |
|-----|---|--|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------------|-------------|---------------|-----------------|
| | | | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | | | | |
| P17 |  | KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ ROHOVÁ střední standard, standardní výrobek nábytkové řady střední třídy, vysoká (5 ukládacích úrovní - šanonová výška), police (4ks police). Dvířka plná na celou výšku skříň. Volné police stavitelné 2 x nahoru, 2x dolu - 5 pozic s krokem 32 mm, dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříň 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se zavírací mechanikou s tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desky, dekor dřeva - Hobis - více, dno a pás + police - H 25mm, korpus - H 18 mm záda tl.6 (10)mm. rozměr: šíř 800 mm, hl.800 mm, v.1920mm | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | | ref: Hobis | 6 637,00 Kč | -13 674,00 Kč |
| P18 |  | SPISOVÁ VLOŽKA, střední standard, vložením do horní části otevřené skříň vznikne 12 otevřených boxů, materiál LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, v odstínu Hobis - více, tl.18 mm. rozměr šíř 762 mm, hl.290 mm, v.330mm | 0 | 0 | 4 | 0 | | | | | | | | | ref: Hobis | 1 528,00 Kč | - 6 112,00 Kč | |
| P21 |  | KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: střední-vyšší standard, stejné designové řady, jako S14-S18, dvoukřídlá, vysoká (min. 5 ukládacích úrovní - šanonová výška), police (4ks police). Dvířka plná na celou výšku skříň. Volné police stavitelné, dvířka naložená, se zámkem možnost drobné rektifikace, kvalitní kování se zavírací mechanikou s tlumením v těle závěsu. Materiál: dřevotřísková melaminová deska tl. 18mm, dekor kaštan (výběr dle vzorníku dodavatele), ABS hrany. rozměr: šíř 500 mm, hl.430 mm, v.1920mm | 0 | 0 | 4 | 0 | | | | | | | | | MOD Quando | 5 228,00 Kč | - 5 228,00 Kč | |
| P24 |  | KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: střední-vyšší standard, stejné designové řady, jako S14-S18, dvoukřídlá, vysoká (min. 5 ukládacích úrovní - šanonová výška), police (4ks police). spodní dvířka plná, horní část otevřené police, police stavitelné, dvířka naložená, se zámkem možnost drobné rektifikace. Kvalitní kování se zavírací mechanikou s tlumením v těle závěsu. Materiál: dřevotřísková melaminová deska tl. 18mm, dekor kaštan (výběr dle vzorníku dodavatele), ABS hrany, rozměr: šíř 800 mm, hl.430 mm, v.1920mm | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | MOD Quando | 4 919,00 Kč | - 4 919,00 Kč | |
| P25 |  | KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: kancelářská skříň - nízká, stejné designové řady, jako S14-S18, střední-vyšší standard, posuvná dvířka ve střední, otvírá se na krajích, 2 výškové úrovně, naložené čelo posuvné části. materiál: dřevotřísková melaminová deska tl. 38mm (police a dvířka 18mm), dekor kaštan (výběr dle vzorníku dodavatele), ABS hrany, rozměr: š 1600 mm, hl.550 mm, v.610 mm, AL uchytky | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | MOD Quando | 5 162,00 Kč | - 5 162,00 Kč | |

3. SEDACÍ A LEHACÍ NÁBYTEK - ŽIDLE, KŘESLA, POSTELE

| Pol. | Objekt | Název, foto | Označení, orientační popis | 1.MP | 2.MP | 3.MP | Rozdíl | Poznámka | Prodejní | Prostředí |
|------|--------|---|--|------|------|------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| | | | | ks | ks | ks | | | | |
| 213 | |  | DESIGNOVÉ KONFERENČNÍ ČALOUNĚNÉ KŘESLO - otočné křeslo na kolečkách s obojstrannou kobercovou, barvenou kobercovou sálíkovou sedací pěnou 76kg/m3, kovová podnož (4 nohy) - matný chrom, čalounění - Valencas - vzorní materiál 100% vinyl, zadní část čalounění 100% Polyester Hi-LoR, 650g/m2, otlaková zátěž 300 000 cykly, barva ev krémová (VA11 - výběr v rámci AD), min nosnost 120kg, celk rozměry v 860mm, š sedáku 430mm hl sedáku 450mm | 0 | 0 | 0 | | rel. Prořim Fun | 6 027,00 Kč | 12 054,00 Kč |

12 054 Kč

11

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou | Číslo změny: <b style="text-align: center;">Změna č.15 | Číslo změny stavby: <b style="font-size: 1.2em;">ZL - 15 |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8.; Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00645451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívov, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívov, IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 1) Položkový rozpočet včetně specifikace 2) Výkresová část (součástí DSPS) | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Počet paré:</td> <td style="padding: 2px;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce: | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce: | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.15. Výlevka a stavební úpravy 3.NP

Popis původní (řešení) v ZD

Die PD není ve 3.NP - prostory ZUŠ navržena výlevka s úklidovou místností

Popis události, která způsobuje změnu

Na základě požadavku uživatele (ZUŠ) a legislativním požadavkům na provoz takového zařízení, bylo nutné vybavit tyto prostory 3.NP výlevkou a úklidovou místností.

Popis řešení, který se události řeší

Die výše popsaných požadavků, byl proveden návrh a úprava m.č.3.17 s doplněním výlevky, boilerem, rozvody ZTI a návaznými úpravami povrchů podlah a stěn

Odůvodnění změny

Tuto nastalou situací projekt nezahmoval. vzhledem k novým legislativním požadavkům na provoz ZUŠ v průběhu realizace, oproti době vzniku PD.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **18 439,00 Kč** Méněpráce: **0,00 Kč**

Vliv na termín realizace: **bez vlivu na konečný termín**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 Kč | 0,00% | 18 439,00 Kč | 0,05% | 18 439,00 Kč |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|------------------------|-------|----------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím | jméno | Dalibor Staněk | datum | 4.9.2018 | podpis |
| TDS: | souhlasím | jméno | Renáta Štěrbová | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím | jméno | Petr Michna | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Objednatel: | souhlasím | jméno | Roman Mihula | datum | 4.9.2018 | podpis |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Cena s DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|-------|-----|
| Název stavby | STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU | JKSO | 32 |
| Název objektu | Výlevka a stavební úpravy | EČO | |
| Název části | Výlevka a stavební úpravy | Místo | |
| | | IČ | DIČ |

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Cena s DPH

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Výlevka a stavební úpravy

Část: Výlevka a stavební úpravy

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--------------|
| PSV | Práce a dodávky PSV | 18 439,00 | 0,000 |
|------------|----------------------------|------------------|--------------|

Popis položky obsah :
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm.
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm. Vывedení a upevnění výpustku do DN 25.
Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem, Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem, Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem, Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity, Ventil závitový pojistný rohový G 1/2, Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnílní závit, Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50, Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80, Přesun hmot, Montáž a dodávka nerezové výlevky, Elektrický ohříváč zásobníkový akumulční svistý 10 l / 2 kW pod umyvadlo, včetně dodávky , montáže, příslušenství pro osazení včetně pojistného ventilu, Ventil rohový bez přípojovací trubčky nebo flexí hadičky G 1/2, Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubčkou, D+M Batene dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm,ápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50, Přesun hmot, Stavební práce, bourací, vysekání drážek, oprava obkladů a povrchů poškozených bouracími pracemi

R-položky dodavatelské cena

| | | | |
|---------------|--|------------------|--------------|
| Celkem | | 18 439,00 | 0,000 |
|---------------|--|------------------|--------------|

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou | Číslo změny: Změna č.16 | Číslo změny stavby: ZL - 16 |
|--|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8,; **Příjemce:** Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kaňkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO. 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 1) Položkový rozpočet včetně specifikace | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.16. Dešťová kanalizace

Popis původní (řešení) v ZD

Dle PD jsou nové střešní svody jižní a západní historické fasády napojeny na stávající rozvody dešťové kanalizace

Popis události, která způsobuje změnu

Při výkopových pracích na sanaci obvodového sklepního zdiva, byla nalezena stávající dešťová kanalizace v havarijním stavu.

Popis řešení, který se událostí řeší

Na základě zjištěných skutečností, byly navrženy nové rozvody ležaté kanalizace v trase původních již nefunkčních trasách, s napojením do stávající funkčního kanalizačního systému.

Odůvodnění změny

Tuto nastalou situaci projekt nezahmoval, vzhledem ke skrytému charakteru defektu systému kanalizace. Navrhované řešení je nezbytné pro zajištění funkčnosti odvodu dešťových vod.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **34 054,29 Kč** Méněpráce: **0,00 Kč**

Vliv na termín realizace: **bez vlivu na konečný termín**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 Kč | 0,00% | 34 054,29 Kč | 0,09% | 34 054,29 Kč |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|-----------------|-------|----------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím | jméno | Dallbor Staněk | datum | 4.9.2018 | podpis |
| TDS: | souhlasím | jméno | Renáta Štěrbová | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím | jméno | Petr Michna | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Objednatel: | souhlasím | jméno | Roman Mihula | datum | 4.9.2018 | podpis |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|---------------|--------|-----|
| Název stavby | JKSO | 32 |
| Název objektu | EČO | |
| Název části | Misto | |
| | IČ | DIČ |
| Objednatel | | |
| Projektant | | |
| Zhotovitel | | |
| Zpracoval | | |
| Dne | CZ-CPV | |
| | CZ-CPA | |

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Dešťová kanalizace

Část: Dešťová kanalizace

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 34 054,29 | 0,210 |
|------------|----------------------------|------------------|--------------|

| | | |
|---------------|------------------|--------------|
| Celkem | 34 054,29 | 0,210 |
|---------------|------------------|--------------|

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou | Číslo změny: Změna č.17 | Číslo změny stavby: ZL - 17 |
|---|---------------------------------------|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přivoz, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přivoz, IČO: 27814742

| | |
|--|--|
| Přílohy: 1) Položkový rozpočet včetně specifikace 2) Akustické měření a návrh, specifikace | Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) |
|--|--|

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.17, Melaminový akustický obklad

Popis původní řešení v ZD

Dle PD je v prostorách ZUŠ nutno provést návrh a osazení dodatečného akustického obkladu

Popis události, která způsobuje změnu

Na základě nutnosti snížení doby dozvuku v prostorách učeben ZUŠ, je nutné, po vybavení těchto prostor veškerým nábytkem a zařízením, provést akustické měření s následným stanovením plochy a typu zvukové izolace (akustického obkladu).

Popis řešení, který se událost řeší

Na základě přesného akustického měření, byl zpracován návrh dodatečného akustického obkladu prostro učeben ZUŠ ve 3.NP

Odůvodnění změny

Rozsah a přesná specifikace typu akustického obkladu nemohla být zahrnuta v PD ani ve VV. Tato mohla být specifikována, až po realizaci díla a kompletním vybavení prostor učeben a následného akustického měření a návrhu. Navrhované řešení je nezbytné pro řádný provoz hudebních učeben v prostorách ZUŠ.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **170 668,00 Kč** Méněpráce: **0,00 Kč**

Vliv na termín realizace: **bez vlivu na konečný termín**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 Kč | 0,00% | 170 668,00 Kč | 0,43% | 170 668,00 Kč |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|-----------------|-------|----------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím | jméno | Dalibor Staněk | datum | 4.9.2018 | podpis |
| TDS: | souhlasím | jméno | Renáta Štěrbová | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím | jméno | Petr Michna | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Objednatel: | souhlasím | jméno | Roman Mihula | datum | 4.9.2018 | podpis |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

0

Cena s DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|-------|-----|
| Název stavby | STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU | JKSO | 32 |
| Název objektu | Melaminový akustický obklad vč. měření 96 m2 | EČO | |
| Název části | Akustické měření, návrh a D+M akustického melaminového obkladu v hudebních učebnách | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Melaminový akustický obklad vč. měření 96 m²

Část: Akustické měření, návrh a D+M akustického melaminového obkladu v hudebních učebnách

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| PSV | Práce a dodávky PSV | 170 668,00 | 0,000 |
|------------|----------------------------|-------------------|--------------|

| | | | |
|---------------|--|-------------------|--------------|
| Celkem | | 170 668,00 | 0,000 |
|---------------|--|-------------------|--------------|

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou | Číslo změny: Změna č.18 | Číslo změny stavby: ZL 18 |
|--|---------------------------------------|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8.; Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 27814742

| | |
|---------------------------------------|---|
| Přílohy: 1) Položkový rozpočet | Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) |
|---------------------------------------|---|

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.18 Doplnění komunikační karty EZS výtahu a tlačítkový ovladač s klíčem do 1.PP

Popis původní (řešení) v ZD

Dle PD nebyl osobní výtah nikterak napojen na systém EZS

Popis události, která způsobuje změnu

Na základě upřesnění a specifikace systému EZS v budově školy, je nutné funkčně přičlenit k tomuto systému i provoz výtahu

Popis řešení, který se událost řeší

Při realizaci EZS a zaváděním zabezpečených zón v objektu SO02, se takto rozčleněná EZS zapojila i do systému výtahu. Ke komunikaci výtahu s EZS je potřeba doplnit do systému výtahu komunikační karty a blokové tlačítko s klíčkem do 1.PP v kabině výtahu.

Odůvodnění změny

Výše popsané změny byly vyvolány novým funkčním uspořádáním provozu budovy, které v době vzniku PD nebylo ještě k dispozici. Toto řešení je nutné pro bezpečný provoz budovy - zabezpečení objektu.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **30 343,00 Kč** Méněpráce: **0,00 Kč**

Vliv na termín realizace: bez vlivu na konečný termín

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 Kč | 0,00% | 30 343,00 Kč | 0,08% | 30 343,00 Kč |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|------------------------|-------|----------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím | jméno | Dalibor Staněk | datum | 4.9.2018 | podpis |
| TDS: | souhlasím | jméno | Renáta Štěrbová | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím | jméno | Petr Michna | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Objednatel: | souhlasím | jméno | Roman Mihula | datum | 4.9.2018 | podpis |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|-------|-----|
| Název stavby | STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU | JKSO | 32 |
| Název objektu | Doplnění karty pro blokaci strany C výtahu, naprogramování a instalace zámečku kabinové volby 1p | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |

Dne

30 343,00

Cena s DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|-------|-----|
| Název stavby | STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU | JKSO | |
| Název objektu | Doplnění karty pro blokadu strany C výtahu, naprogramování a instalace zámečku kabinové volby 1p | EČO | |
| Název části | Doplnění karty pro blokadu strany C výtahu, naprogramování a instalace zámečku kabinové volby 1p | Misto | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |

Dne

0

Cena s DPH

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Doplnění karty pro blokaci strany C výtahu, naprogramování a instalace zámečku kabinové volby 1p

Část: Doplnění karty pro blokaci strany C výtahu, naprogramování a instalace zámečku kabinové volby 1p

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

| | | | |
|----------|--------------------------|------------------|--------------|
| M | Práce a dodávky M | 30 343,00 | 0,000 |
|----------|--------------------------|------------------|--------------|

| | | |
|---------------|------------------|--------------|
| Celkem | 30 343,00 | 0,000 |
|---------------|------------------|--------------|

Evidenční list změny stavby

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|----------|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| <p>Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou</p> | <p>Číslo změny: Změna č.19</p> | <p>Číslo změny stavby: ZL - 19</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098</p> <p>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8.; Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451</p> <p>Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 694/9, 702 00 Ostrava-Přívov, IČO: 42864771</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívov, IČO: 27814742</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Přílohy:</p> <p>1) Výkresová část (součástí DSPS)</p> <p>2) Položkový rozpočet</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | | |
| <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna č.19 Odečet zalizovacích předmětů ZTI</p> <p>Popis původní řešení v ZD</p> <p>Dle PD byly v místech každého umyvadla (výtokové armatury), na sociálním zařízení ve 1. až 3.NP, vždy umístěny lokální 5l ohřivače vody.</p> <p>Popis události, která způsobuje změnu</p> <p>vzhledem malému prostoru v místech umyvadel a estetizaci prostoru kolem umyvadel v sociálním zázemí, vznikla potřeba tyto ohřivače přesunout jinam, nebo je sdružit.</p> <p>Popis řešení, který se událost řeší</p> <p>Na základě výše uvedených požadavků byly menší 5l ohřivače v místnostech zrušeny a jejich funkci přebíraly ohřivače vody s větším objemem a výkonem</p> <p>Zdůvodnění změny</p> <p>Výše popsané změny byly vyvolány nutností jiného umístění ohřivačů vody v místě umyvadel, vzhledem k přesnému prostorovému uspořádání příček v místě sociálního zázemí na jednotlivých patrech s přihlednutím na stávající stav polohy oken, dveřních otvorů a nosných stěn.</p> <p>Vliv na cenu stavby: Vícepráce: 0,00 Kč Méněpráce: -9 840,80 Kč</p> <p>Vliv na termín realizace: bez vlivu na konečný termín</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Údaje v Kč bez DPH:</p> | | | | | | | | | | | | |
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL | | | | | | | | |
| -9 840,80 Kč | -0,02% | 0,00 Kč | 0,00% | -9 840,80 Kč | | | | | | | | |
| <p>Vyjádření - souhlas se změnou:</p> | | | | | | | | | | | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím | jméno | Dalibor Staněk | datum | 4.9.2018 | podpis | | | | | | |
| TDS: | souhlasím | jméno | Renáta Štěrbová | datum | 4.9.2018 | podpis | | | | | | |
| Zhotovitel: | souhlasím | jméno | Petr Michna | datum | 4.9.2018 | podpis | | | | | | |
| Objednatel: | souhlasím | jméno | Roman Mihula | datum | 4.9.2018 | podpis | | | | | | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DÍČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|-------|-----|
| Název stavby | STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU | JKSO | |
| Název objektu | Odečet ohřivačů 3 ks a odečet 2 ks umyvadel | EČO | |
| Název části | Odpočet ohřivačů 3 ks a 2 ks umyvadel | Misto | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |

Dne

Cena s DPH

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Odečet ohřivačů 3 ks a odečet 2 ks umyvadel

Část: Odpočet ohřivačů 3 ks a 2 ks umyvadel

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|---------------|
| PSV | Práce a dodávky PSV | -9 840,80 | -0,064 |
| | | | -0,064 |
| | Celkem | -9 840,80 | -0,064 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou | Číslo změny: Změna č.20 | Číslo změny stavby: ZL - 20 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou | | |

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8,; Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívovz, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívovz, IČO: 27814742

| | |
|--|---|
| Přílohy: 1) Výkresová část (součástí DSPS) 2) Položkový rozpočet | Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.20. Doplnění dopravní značky IP12+E8d

Popis původní řešení v ZD

Dle PD nebyla v místě koncového parkovacího stání, před prosklenou fasádou přístavby SO02, osazena žádná dopravní značka

Popis události, která způsobuje změnu

vzhledem k úpravě a posunutí přístupového chodníku před zadním vstupem do budovy SO02 směrem blíže ke garáži, došlo k průniku posledního (krajního) stání v rohu s budovou SO02

Popis řešení, který se událostí řeší

Na základě výše uvedeným skutečností, byl zpracován návrh na vyhrazení koncového parkovacího místa pro parkování motocyklů. Toto parkovací stání bude rovněž doplněno o dopravní značku.

Odlůvodnění změny

Výše popsané změny, byly vyvolány úpravami zpevněných ploch s ohledem na zlepšení funkčnosti napojení parkoviště se vstupem do budovy.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **4 303,39 Kč** Méněpráce: **0,00 Kč**

Vliv na termín realizace: bez vlivu na konečný termín

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 Kč | 0,00% | 4 303,39 Kč | 0,01% | 4 303,39 Kč |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|-----------------|-------|----------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím | jméno | Dalibor Staněk | datum | 4.9.2018 | podpis |
| TDS: | souhlasím | jméno | Renáta Štěrbová | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím | jméno | Petr Michna | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Objednatel: | souhlasím | jméno | Roman Mihula | datum | 4.9.2018 | podpis |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Cena s DPH

11 200 000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|--------|-----|
| Název stavby | STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU | JKSO | |
| Název objektu | Dopravní značka IP12 + E8d | EČO | |
| Název části | D+M dodatečně dopravní značky IP12 + E8d | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | One | CZ-CPV | |
| | | CZ-CPA | |

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Dopravní značka IP12 + E8d

Část: D+M dodatečně dopravní značky IP12 + E8d

Objednatel: Statutární město Ostrava, MěOB Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 4 303,39 | 0,129 |
|------------|----------------------------|-----------------|--------------|

| | | | |
|---------------|--|-----------------|--------------|
| Celkem | | 4 303,39 | 0,129 |
|---------------|--|-----------------|--------------|

Evidenční list změny stavby

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|----------|--------|
| Název a evidenční číslo stavby: | | Číslo změny: | Číslo změny stavby: | | | |
| Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou | | Změna č.21 | ZL - 21 | | | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou | | | | | | |
| Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098 | | | | | | |
| Objednavatel: Státutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8., Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451 | | | | | | |
| Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přivoz, IČO: 42864771 | | | | | | |
| Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725874 | | | | | | |
| Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přivoz, IČO: 27814742 | | | | | | |
| Přílohy: | | Počet paré: Příjemce: | | | | |
| 1) Položkový rozpočet | | 1 x Objednatel | | | | |
| | | 1 x TDS | | | | |
| | | 1 x Zhotovitel | | | | |
| | | 1 x Projektant (autorský dozor) | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | | |
| Změna č.21. Odečet vybavení rozvaděče SLBP - datový přenos a aktivní prvky | | | | | | |
| <u>Popis původní (řešení) v ZD</u> | | | | | | |
| Dle PD a výkazu výměr bylo vybavení rozvaděče datového přenosu a vybavení aktivními prvky jako oddíl. | | | | | | |
| <u>Popis události, které způsobuje změnu</u> | | | | | | |
| Na základě přesnějších podmínek v době realizace stavby a zpřesněným požadavkům uživatele na datový přenos v objektu, byly dopřesněny požadavky na aktivní prvky včetně zajištění datového přenosu. | | | | | | |
| <u>Popis řešení, který se událost řeší</u> | | | | | | |
| Dle výše popsaných požadavků byl upraven rozsah vybavení datového rozvaděče a dodávaných aktivních prvků. | | | | | | |
| <u>Odůvodnění změny</u> | | | | | | |
| Tuto nastalou situaci nemohl projekt zahrnovat, vzhledem k možnostem a požadavkům jednotlivých konečných uživatelů objektu.. | | | | | | |
| Vliv na cenu stavby: | | Vícepráce: | Méněpráce: | -72 944,04 Kč | | |
| Vliv na termín realizace: | | bez vlivu na konečný termín | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | | | | | |
| Cena navrhovaných řešeného ZL | Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL | Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL | | |
| -72 944,04 Kč | -0,19% | 0,00 Kč | 0,00% | -72 944,04 Kč | | |
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | | | | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím | jméno | Dalbor Staněk | datum | 4.9.2018 | podpis |
| TDS: | souhlasím | jméno | Renáta Štěrbová | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím | jméno | Petr Michna | datum | 4.9.2018 | podpis |
| Objednatel: | souhlasím | jméno | Roman Mihula | datum | 4.9.2018 | podpis |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Cena s DPH

2 200 000

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU
Objekt: EI SLBP Vybavení datového přenosu a aktivní prvky

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou
Zhotovitel: MORYS s.r.o.
Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:
Datum: 4. 9. 2018

Popis

Celkem

0,00

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | | |
|---------------|--|-------|-----|--|
| Název stavby | STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODRŮU | JKSO | | |
| Název objektu | EI SLBP Vybavení datového přenosu a aktivní prvky | EČO | | |
| Název části | Vybavení datového přednosu a aktivní prvky | Místo | | |
| | | IČ | DIČ | |
| Objednatel | | | | |
| Projektant | | | | |
| Zhotovitel | | | | |
| Zpracoval | | | | |

0

0,00
.....

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: EI SLBP Vybavení datového přenosu a aktivní prvky

Část: Vybavení datového přednosu a aktivní prvky

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | -72 944,04 | 0,000 |
|------------|----------------------------|-------------------|--------------|

| | | | |
|---------------|--|-------------------|--------------|
| Celkem | | -72 944,04 | 0,000 |
|---------------|--|-------------------|--------------|

Rekapitulace objektů stavby - Příloha č. 2 Dodatku č.3

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH |
|----------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| N17-051-exp4_1 | STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU | 48 051 234,64 | 0,00 | 10 090 759,27 | 58 141 993,91 |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady stavby | 367 017,20 | 0,00 | 77 073,61 | 444 090,81 |
| SO 01 | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ | 102 171,54 | 0,00 | 21 456,02 | 123 627,56 |
| SO 02 | BUDOVA ŠKOLY S PŘÍSTAVBOU | 38 468 134,66 | 0,00 | 8 078 308,28 | 46 546 442,94 |
| D.1.1 | Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení | 26 063 317,77 | 0,00 | 5 473 296,73 | 31 536 614,50 |
| ZL1 | ZL1 Statické zajištění stávajících otvorů | 418 904,83 | 0,00 | 87 970,01 | 506 874,84 |
| VCP | Statické zajištění otvorů 1.PP-3.NP VCP | 463 733,10 | 0,00 | 97 383,95 | 561 117,05 |
| MP | Statické zajištění otvorů 1.PP-3.NP MP | -44 828,27 | 0,00 | -9 413,94 | -54 242,21 |
| ZL2 | ZL2 Vybourání stropní kce a nová stropní konstrukce | 1 569 394,08 | 0,00 | 329 572,76 | 1 898 966,84 |
| VCP | Vybourání stropní kce a nová stropní konstrukce | 1 779 953,71 | 0,00 | 373 790,28 | 2 153 743,99 |
| MP | Vybourání stropní kce a nová stropní konstrukce | -210 559,63 | 0,00 | -44 217,52 | -254 777,15 |
| ZL3 | ZL 3 Lešení, konzoly střecha, bourání komínů, odvozy/zámečnické prvky | 399 900,04 | 0,00 | 83 979,01 | 483 879,05 |
| 03.I VCP | Doplnění Lešení a konzoly | 286 677,96 | 0,00 | 60 202,37 | 346 880,33 |
| 03.II VCP | Zámečnické konstrukce | 69 895,29 | 0,00 | 14 678,01 | 84 573,30 |
| 03.II MP | Zámečnické konstrukce | -22 544,52 | 0,00 | -4 734,35 | -27 278,87 |
| 03.III VCP | Zemní práce | 67 403,74 | 0,00 | 14 154,79 | 81 558,53 |
| 03.III MP | Zemní práce | -23 859,71 | 0,00 | -5 010,54 | -28 870,25 |
| 03.IV VCP | Odstranění komínů | 22 327,28 | 0,00 | 4 688,73 | 27 016,01 |
| ZL4 | ZL 4 Výměna okenních výplní v obj 330 v Polance nad Odrou - VVR01 4.12.2017 | 1 887 086,14 | 0,00 | 396 283,89 | 2 283 350,03 |
| VCP | Výměna okenních výplní v obj 330 v Polance nad Odrou - VVR01 4.12.2017 - VCP | 1 963 989,84 | 0,00 | 412 437,87 | 2 376 427,71 |

| | | | | | |
|------|--|--------------|------|------------|--------------|
| MP | odečet původních výplní otvorů - MP | -76 923,70 | 0,00 | -16 153,98 | -93 077,68 |
| ZL5 | Oprava historické fasády | 3 088 559,50 | 0,00 | 848 597,50 | 3 737 157,00 |
| VCP | VCP oprava historické fasády | 3 319 121,66 | 0,00 | 697 015,55 | 4 016 137,23 |
| MP | MP historická fasáda | -230 562,18 | 0,00 | -48 418,06 | -278 980,24 |
| ZL7 | Vnější schodiště | 541 499,49 | 0,00 | 113 714,89 | 655 214,38 |
| VCP | VCP Vnější schodiště | 631 408,00 | 0,00 | 132 595,68 | 764 003,68 |
| MP | MP - vnější schodiště | -89 908,51 | 0,00 | -18 880,79 | -108 789,30 |
| ZL6 | Zateplená fasáda | 123 322,31 | 0,00 | 26 897,69 | 149 220,00 |
| VCP | VCP zateplená fasáda | 243 820,49 | 0,00 | 51 202,30 | 295 022,79 |
| MP | MP zateplená fasáda | -120 498,18 | 0,00 | -26 304,62 | -145 802,80 |
| ZL8 | Prodloužení opláštění vřtáh. šachty vč. OK a příslušenství, provedení tubusů | 246 401,72 | 0,00 | 51 744,36 | 298 146,08 |
| VCP | VCP Prodloužení opláštění vřtáh. šachty vč. OK a příslušenství, provedení tubusů | 246 401,72 | 0,00 | 51 744,36 | 298 146,08 |
| ZL10 | Vnitřní výplně otvorů - dveře | 63 134,20 | 0,00 | 13 258,18 | 76 392,38 |
| VCP | Vnitřní výplně otvorů - dveře | 170 877,90 | 0,00 | 35 884,36 | 206 762,26 |
| MP | MP - vnitřní výplně otvorů - dveře | -107 743,70 | 0,00 | -22 626,18 | -130 369,88 |
| ZL11 | VZT klimatizace | 20 279,00 | 0,00 | 4 258,59 | 24 537,59 |
| VCP | VZT Klimatizace | 20 279,00 | 0,00 | 4 258,59 | 24 537,59 |
| ZL12 | Odečet sítěšních vylezů a krokví | -21 024,15 | 0,00 | -4 415,07 | -25 439,22 |
| VCP | Úprava zhlaví trámu | 3 170,00 | 0,00 | 685,70 | 3 855,70 |
| MP | Odečet sítěšních vylezů a krokví | -24 194,15 | 0,00 | -5 080,77 | -29 274,92 |
| ZL13 | AL rámová Prosklená přídka | 146 363,00 | 0,00 | 30 736,23 | 177 099,23 |
| VCP | Al rámová systémová prosklení přídka | 146 363,00 | 0,00 | 30 736,23 | 177 099,23 |
| ZL14 | Změny ve vybavení interiéru | -56 871,00 | 0,00 | -11 942,91 | -68 813,91 |
| VCP | Změny ve vybavení interiéru | 211 511,00 | 0,00 | 44 417,31 | 255 928,31 |
| MP | Změny ve vybavení interiéru | -268 382,00 | 0,00 | -56 360,22 | -324 742,22 |
| ZL15 | Výlevka a stavební úpravy | 18 439,00 | 0,00 | 3 872,19 | 22 311,19 |
| VCP | Výlevka a stavební úpravy | 18 439,00 | 0,00 | 3 872,19 | 22 311,19 |
| ZL16 | Dešťová kanalizace | 34 054,29 | 0,00 | 7 151,40 | 41 205,69 |
| VCP | Dešťová kanalizace | 34 054,29 | 0,00 | 7 151,40 | 41 205,69 |
| ZL17 | Melaminový akustický obklad vč. měření 96 m2 | 170 668,00 | 0,00 | 35 840,28 | 206 508,28 |
| VCP | Akustické měření, návrh a D+M akustického melaminového obkladu v hudebních učebnách | 170 668,00 | 0,00 | 35 840,28 | 206 508,28 |
| ZL18 | Doplnění karty pro blokaci strany C vřtáhu, naprogramování a instalace zámečku kabinetové volby 1p | 30 343,00 | 0,00 | 6 372,03 | 36 715,03 |
| VCP | Doplnění karty pro blokaci strany C vřtáhu, naprogramování a instalace zámečku kabinetové volby 1p | 30 343,00 | 0,00 | 6 372,03 | 36 715,03 |

| | | | | | |
|----------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| ZL19 | Odečet ohřivačů 3 ks a odečet 2 ks umyvadel | -9 840,80 | 0,00 | -2 066,57 | -11 907,37 |
| MP | Odpočet ohřivačů 3 ks a 2 ks umyvadel | -9 840,80 | 0,00 | -2 066,57 | -11 907,37 |
| ZL20 | Dopravní značka IP12 + E8d | 4 303,39 | 0,00 | 903,71 | 5 207,10 |
| VCP | D+M dodatečné dopravní značky IP12 + E8d | 4 303,39 | 0,00 | 903,71 | 5 207,10 |
| ZL21 | EI SLP Vybavení datového přenosu a aktivní prvky | -72 944,04 | 0,00 | -15 318,25 | -88 262,29 |
| MP | Vybavení datového přenosu a aktivní prvky | -72 944,04 | 0,00 | -15 318,25 | -88 262,29 |
| D.1.3 | Požární bezpečnostní řešení | 32 434,60 | 0,00 | 6 811,27 | 39 245,87 |
| D.1.4 | Technika prostředí staveb | 12 372 382,29 | 0,00 | 2 598 200,28 | 14 970 582,57 |
| D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace | 922 260,14 | 0,00 | 193 674,63 | 1 115 934,77 |
| D.1.4.2 | Vytápění | 1 360 997,90 | 0,00 | 285 808,56 | 1 646 807,46 |
| D.1.4.3 | Plynoinstalace | 34 265,20 | 0,00 | 7 195,69 | 41 460,89 |
| D.1.4.4 | Vzduchotechnika, chlazení | 905 320,00 | 0,00 | 190 117,20 | 1 095 437,20 |
| D.1.4.5 | Elektroinstalace | 8 969 368,05 | 0,00 | 1 883 587,29 | 10 852 935,34 |
| D.1.4.6 | Měření a regulace | 180 171,00 | 0,00 | 37 835,91 | 218 006,91 |
| SO 03 | GARÁŽ | 2 541 306,81 | 0,00 | 533 674,43 | 3 074 981,24 |
| D.1.1-2 | Architektonicko-stavební, stavebně konstrukční řešení | 2 323 849,60 | 0,00 | 468 008,42 | 2 811 858,02 |
| ZL9 | ZTI, ÚT garáž | 34 068,20 | 0,00 | 7 154,32 | 41 222,52 |
| VCP | ZTI, ÚT Garáž | 37 949,00 | 0,00 | 7 989,28 | 45 918,29 |
| MP | ZTI, ÚT Garáž | -3 880,80 | 0,00 | -814,97 | -4 695,77 |
| D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace - část garáž | 46 738,46 | 0,00 | 9 815,08 | 56 553,54 |
| D.1.4.2 | Elektroinstalace - část garáž | 170 718,75 | 0,00 | 35 850,94 | 206 569,69 |
| SO 04 | PŘEKLÁDKA KABELŮ CETIN - NENACENOŮVAT II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 05 | ZPEVNĚNÉ PLOCHY | 2 187 873,89 | 0,00 | 459 453,52 | 2 647 327,41 |
| SO 06 | OPĚRNÉ ZDI | 439 840,73 | 0,00 | 92 366,55 | 532 207,28 |
| D.1.1-2 | Architektonicko- stavební, stavebně konstrukční řešení | 439 840,73 | 0,00 | 92 366,55 | 532 207,28 |
| SO 08 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | 439 926,50 | 0,00 | 92 384,57 | 532 311,07 |
| SO 09 | SADOVÉ ÚPRAVY | 293 692,83 | 0,00 | 61 675,49 | 355 368,32 |
| SO 10 | OCHRANA SLP KABELŮ | 161 861,71 | 0,00 | 33 990,96 | 195 852,67 |
| SO 11 | PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY | 87 103,97 | 0,00 | 18 291,83 | 105 395,80 |
| PS 01 | VÝTAH | 613 062,30 | 0,00 | 128 743,08 | 741 805,38 |
| INTERIÉR | INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ | 2 349 242,50 | 0,00 | 493 340,93 | 2 842 583,43 |

Celkem 48051234,64 0,00 10090759,27 58141993,91

Souhrnná kalkulace změn závazku dle § 222 ZZVZ

| Změny celkem dodatek č. 1 a 2 | | vícepráce (VP) v Kč bez DPH | | méněpráce (MP) v Kč bez DPH | | rozdił VP-MP v Kč bez DPH | | % § 222 odst. 4 zák. | | % § 222 odst. 6 zák. | |
|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|------|
| číslo ev. listu změny | číslo změny | název změny | vícepráce (VP) v Kč bez DPH | méněpráce (MP) v Kč bez DPH | rozdił VP-MP v Kč bez DPH | % § 222 odst. 4 zák. | % § 222 odst. 6 zák. | | | | |
| 9 | 9 | SO 03 Garáž | 37 949,00 | -3 880,80 | 34 068,20 | 0,11 | | | | | |
| 10 | 10 | SO 02 Budova školy s přístavbou Vnitřní vylpě otvorů - dveře | 170 877,90 | -107 743,70 | 63 134,20 | 0,71 | | | | | |
| 11 | 11 | SO 02 Budova školy s přístavbou VZT Klimatizace | 20 279,00 | 0,00 | 20 279,00 | 0,05 | | | | | |
| 12 | 12 | SO 02 Budova školy s přístavbou Odečet střešních vylezů a krovu | 3 170,00 | -24 194,15 | -21 024,15 | 0,07 | | | | | |
| 13 | 13 | SO 02 Budova školy s přístavbou AI rámová přířka | 146 363,00 | 0,00 | 146 363,00 | 0,37 | | | | | |
| 14 | 14 | SO 02 Budova školy s přístavbou Změny ve vybavení interiéru | 211 511,00 | -268 382,00 | -56 871,00 | 1,22 | | | | | |
| 15 | 15 | SO 02 Budova školy s přístavbou Vylevka a stavební úpravy 3NP | 18 439,00 | 0,00 | 18 439,00 | 0,05 | | | | | |
| 16 | 16 | SO 02 Budova školy s přístavbou Dešťová kanalizace | 34 054,29 | 0,00 | 34 054,29 | 0,09 | | | | | |
| 17 | 17 | SO 02 Budova školy s přístavbou Melaminový akustický obklad | 170 668,00 | 0,00 | 170 668,00 | 0,43 | | | | | |
| 18 | 18 | SO 02 Budova školy s přístavbou Doplnění EZS výřahu a okladek | 30 343,00 | 0,00 | 30 343,00 | 0,08 | | | | | |
| 19 | 19 | SO 02 Budova školy s přístavbou Odečet zahřívacích předmetů ZTI | 0,00 | -9 840,80 | -9 840,80 | 0,02 | | | | | |
| 20 | 20 | SO 02 Budova školy s přístavbou Doplnění DZ IP 12-FF8d | 4 303,39 | 0,00 | 4 303,39 | 0,01 | | | | | |
| 21 | 21 | SO 02 Budova školy s přístavbou Odečet vybavení rozvaděče SLBP | 0,00 | -72 944,04 | -72 944,04 | 0,19 | | | | | |
| | | změny celkem dodatek č.3 | 847 957,58 | -486 985,49 | 360 972,09 | 2,50 | | | | | 0,89 |
| | | změny dodatek č.3 | 496 872,29 | -486 985,49 | 1,24 | | | | | | |
| | | celkem dle § 222 odst. 6 zák. | 351 085,29 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| změny celkem dodatek č. 1,2 a3 | vícepráce (VP) v Kč bez DPH | % podíl VP | méněpráce (MP) v Kč bez DPH | % podíl MP | rozdił VP-MP v Kč bez DPH | % § 222 odst. 4 zák. | % § 222 odst. 6 zák. |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 9 942 690,39 | 25,23 | -1 306 670,19 | 3,32 | 8 636 020,20 | 4,67 | 23,87 | |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|------|-------------|------|
| celková cena díla dle odst. 4 zák. | 496 872,29 | 1,26 | -486 985,49 | 1,24 |
| celkem dle § 222 odst. 6 zák. | 351 085,29 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| celková cena díla dle odst. 4 zák. | 39 415 214,44 | | | |
| vícepráce dle dodatku č.1 | 4 653 980,92 | | | |
| méněpráce dle dodatku č.1 | -378 715,83 | | | |
| celková cena díla dle dodatku č.1 | 43 690 479,53 | | | |
| vícepráce dle dodatku č.2 | 4 440 751,89 | | | |
| méněpráce dle dodatku č.2 | -440 968,87 | | | |
| celková cena díla dle dodatku č.2 | 47 690 262,55 | | | |
| vícepráce dle dodatku č.3 | 847 957,58 | | | |
| méněpráce dle dodatku č.3 | -486 985,49 | | | |
| celková cena díla dle dodatku č.3 | 48 051 234,54 | | | |