



Číslo dodatku objednatele: D-117/2017/Mat

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátee DPH)

Příjemce/zasílací adresa:

Městský obvod Polanka nad Odrou
Adresa: 1. května 1/2a
725 25 Ostrava Polanka nad Odrou

Zastoupení: Pavel Bochnia, starosta
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1649327379/0800

Zhotovitel:

ŠMÍRA –PRINT ENTERPRISES,a.s.
Bořivojova 646/5, 718 00 Ostrava-Kunčičky

IČO: 04670329
DIČ: CZ04670329 (plátee DPH)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 4477

Zastoupena: Ing.Pavel Šmíra, Ph.D.MBA,
statutární ředitel

Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5190014106/5500

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-68/2017/Mat ze dne 7.6.2017 dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č.1 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

čl. II.

Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat víceprací a nerealizovat méněprací v rozsahu dle přílohy č.1 tohoto dodatku.

čl. III.

Z důvodu změny rozsahu předmětu plnění se upravuje v čl.V odst.2 termín předání díla **do 15.10.2017.**

čl. IV.

Cena díla

Cena díla se u jednotlivých předmětů smlouvy upravuje o rozdíl mezi méněpracemi a vícepracemi, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. Nahrazuje tímto novým zněním.

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem s DPH v Kč
Realizace stavby – objekt 1 „Terénní práce, atrakce, plochy“			
Realizace stavby – objekt 2 „Oplocení“			
Realizace stavby – objekt 3 „Parkování“			
CENA CELKEM	2 265 801,78	475 818,37	2 741 620,15

čl. V.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1114/75 ze dne 19.9. 2017.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou.
3. Tento dodatek nabývá účinnost dnem uzavření.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
6. Tento dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo objednatele S- 68/207/Mat ze dne 7.6.2017.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž strany obdrží po jednom vyhotovení.
8. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č.1 – změnový list č.1.

Za objednatele

Datum: 21.9.2017

Místo: Ostrava

Pavel Bochnia
starosta

Za zhotovitele

Datum: 25.9.2017

Místo:

Ing. Pavel Šmíra PhD, MBA
Statutární ředitel

Stavba:	„Areál pro děti a aktivní odpočinek“	
Změnový list č. 1		
SOD č:	Objednatele: S-68/2017/Mat	Zhotovitele: ---
Objekt:	Areál pro děti a aktivní odpočinek - p.č.2952/20 a 2952/21	
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel a Objednatel	
Popis a důvod změny:	<p>VCP</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sanace parkoviště (SO 3) Po provedení odkopu pro podkladní vrstvy parkoviště a po zátěžových zkouškách pláně. bylo zjištěno, že parametr Edef.2 není splněn a pro další postup dle PD je podloží nevyhovující. vč. většího rozsahu prací spojených s větší plochou dlaždených ploch souvisejících s chybou projektu ve vztahu k délce připojení parkoviště na komunikaci (o cca 2m větší v celé šířce parkovacích stání)2) Sanace zpevněné asfaltové plochy (SO 1) Po provedení odkopu pro podkladní vrstvy zpevněné asfalt. plochy a po zátěžových zkouškách pláně. bylo zjištěno, že parametr Edef.2 není splněn a pro další postup dle PD je podloží nevyhovující.3) Zákrytové desky na opěrnou zídku (SO 2) Zákrytové desky opěrné zídky nebyly obsahem projektu a rozpočtu.4) Zvětšení tloušťky dopadových ploch (SO 1) Tloušťky vrstvy dopadových ploch z tříděného šterku byly zvětšeny ze 150mm na 220mm. tedy na stranu bezpečnosti a požadavku norem.5) Oplocení okolo sloupu VN. (SO 2) Jedná se o zvýšení oplocení z 1,6m na 2,0m a umístění vstupní branky pro přístup správce vedení k ovládání odpojovače. Realizace nezbytná dle podmínek stavebního povolení. Nebylo součástí rozpočtu.6) Změny dispozičního uspořádání parkoviště (SO 3) S ohledem k umístění stožaru VO v místě planované výstavby parkoviště, který je součástí jiné stavby, je nutné provést změnu v dispozičním uspořádání stání a nájezdových oblouků na parkovišti a s tím spojenou částečnou úpravu oplocení. Po vytyčení polohy parkovacích stání, vznikla potřeba provést větší rozsah dlaždených ploch pro provedení sjezdu z parkoviště na MK podle ČSN 73 6110. Proto se při zachování počtu parkovacích stání se šířka sjezdu, ve vztahu k délce připojení parkoviště na komunikaci rozšířila o cca 2m v celé délce parkoviště. <p>MNP</p> <ol style="list-style-type: none">1) Vsakovací objekt (SO 1) nebyl dodán kalový koš do vsakovací jímky.2) Parkoviště (SO 3) na parkovišti nebyla dodána část obrub 15/15 a 15/25. byla provedena změna slepecké dlažby podél cesty a neproveden odvodňovací žlab kolem parkoviště	

Technické řešení změny:	<p>VCP</p> <p>Ad1) Provedení dalších odkopů zeminy a provedení sanační vrstvy kameniva v celé ploše, vč. Geo-textilie dle návrhu projektanta. Následné provedení kontrolních zátěžových zkoušek.</p> <p>Ad2) Provedení dalších odkopů zeminy a provedení sanační vrstvy kameniva, vč. Geo-textilie dle návrhu projektanta. Následné provedení kontrolních zátěžových zkoušek.</p> <p>Ad3) Provedení osazení zákrytových desek oboustranně spádovaných.</p> <p>Ad4) Dovoz a rozprostření větší vrstvy tříděného kameniva na plánované dopadové plochy. Větší množství odkopů není nutné provádět.</p> <p>Ad5) Provedení ocelové pozinkované konstrukce oplocení s dřevěnou výplní ve vyšší výšce (2.0m) s brankou.</p> <p>Ad6) Provedení přesunu uliční vpusti, zvětšení dlážděných ploch sjezdu z parkoviště na MK, vhodnější vytvarování nájezdu obloukovými obrubami a prodloužení projektovaného chodníku až ke komunikaci, nezbytný posun sloupků a pletiva oplocení kolem parkoviště a dodání branky š.1,3m.</p> <p>MP</p> <p>Ad1) Kalový koš do vsakovací jímky nebyl dodán, protože by neplnil svoji funkci, nejsou do něj svedeny povrchové vody s kalem a listím.</p> <p>Ad2) nebude realizován odvodňovací žlab a menší rozsah dodávky reliéfní dlažby</p>
Dokumentace / přílohy:	a) výkaz výměr- VCP a MP vícepráce jsou oceněny v souladu s bodem 4) čl. II. uzavřené smlouvy
Cenová kalkulace/ přílohy:	viz příloha a)
Dopad do smluvní ceny:	VCP: + 287.036,88 Kč bez DPH / MNP: -7.516,10 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů:	Z důvodu nepředvídatelných víceprací požaduje zhotovitel prodloužení termínu pro předání díla do 15. 10. 2017

Vyhotovil: dne Jmeno Roman Suchanec podpis [redacted]

Vyjádření projektanta: [redacted] dne Jmeno podpis [redacted]

Vyjádření TDI: [redacted] dne Jmeno podpis [redacted]

Vyjádření zhotovitele: Viz vyjádření a popis výše dne Jmeno Roman Suchanec podpis [redacted]

Vyjádření objednatele: dne Jmeno podpis [redacted]

Stavba :	Areál pro děti a aktivní odpočinek				
Objekt :					
REKAPITULACE VCP a MNP					
VCP	Stavební práce/Název	Objekt dle SOD			Celkem bez DPH
		SO1	SO2	SO3	
					Stavba
1	Sanace parkoviště				
2	Sanace pev.asfaltové plochy				
3	Zákryt.desky na opěrné zdi				
4	Zvětšení tloušťky dopad.ploch				
5	Oplocení okolo sloupu VN				
6	Změny dispozič. uspořádání parkoviště				
VCP- CELKEM OBJEKT		97 676,64	39 251,35	150 108,89	287 036,88
MNP	Stavební práce/Název	Objekt dle SOD			Celkem bez DPH
		SO1	SO2	SO3	
					Stavba
1	Terénní práce,atrakce,plochy				
2	Parkování				
MNP - CELKEM OBJEKT		-1 047,00	0,00	-6 469,10	-7 516,10
CELKEM:		96 629,64	39 251,35	143 639,79	279 520,78

