



Číslo dodatku objednatele: S00168/2018  
Identifikátor veřejné zakázky: P1800022018

## Dodatek č. 2

### Smluvní strany

---

#### Objednatel

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8  
729 00 Ostrava

**OSBAU s.r.o.**  
Přespolní 1377  
735 14 Orlová - Poruba  
zastoupena: Tomášem Hrtánkem, jednatelem

#### Příjemce/zasílací adresa

**Městský obvod Polanka nad Odrou**  
1. května 330/160  
725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Zastoupen: Pavlem Bochniou, starostou

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Peněžní ústav: [redacted]

---

IČO: 02117436  
DIČ: CZ02117436  
Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah smlouvy

---

#### čl. I.

##### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 10 dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S00032/2018 ze dne 16. 04. 2018(dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p.592, Ostrava - Polanka nad Odrou“ v k. ú. Polanka nad Odrou, z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 410 518,43 Kč bez DPH (tj. 6,17% původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 127 744,90 Kč bez DPH (tj. 1,92% původní ceny díla). Z toho dle § 222 odst. 6 zákona jsou vícepráce dle změnového listu č.11 ve výši 271 714,40 Kč bez DPH (tj. 4,08% původní ceny díla), a méněpráce ve výši 108 494,90 Kč bez DPH (tj. 1,63% původní



ceny díla) dle § 222 odst. 4 zákona jsou vícepráce dle změnového listu 12 - 17 ve výši 138 804,03 Kč bez DPH (tj. 2,09% původní ceny díla), a méněpráce ve výši 19 250,00 Kč bez DPH (tj. 0,29% původní ceny díla).

## čl. II.

### Předmět

1. Článek II Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu evidenčních listů změny stavby č. 11 – 17, které jsou přílohou č. 1 Dodatku č. 2“

2. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	7 431 712,90 Kč
DPH	1 560 659,71 Kč (21%)
Cena celkem včetně DPH	8 992 372,61 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Příloha č. 1. smlouvy Kalkulace nákladů, se doplňuje o přílohu č. 2, tohoto dodatku – Souhrnná kalkulace změn závazku
4. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří evidenční listy změny stavby č. 11 – 17

## čl. III.

### Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 0042/RMOB-Pol/1822/3 ze dne 12. 12. 2018. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
7. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
č. 1 - Evidenční listy změny stavby  
č. 2 - Souhrnná kalkulace změn závazku



**Za objednatele**



**Za zhotovitele**

Datum: 17. 12. 2018 \_\_\_\_\_

Datum: 17. 12. 2018 \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava \_\_\_\_\_



**Pavel Bochnia**  
starosta městského obvodu  
Polanka nad Odrou

**Tomáš Hrtánek**  
jednatel OSBAU s.r.o.



Evidenční list změny stavby						
Název a evidenční číslo stavby <b>Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) A1. HSV+PSV - HZ	Číslo změny  Změna č.1.11	Číslo změny stavby  ZL - 11				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.4.2018, číslo smlouvy objednatele: S00032/2018.						
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 330-160, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou, IČO: 00845451						
Zhotovitel: OSBAU s.r.o. Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba, IČO: 02117436						
Gen.projektant (autorský dohled): SPAN s.r.o., Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava, IČO: 47153521						
Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637						
Přílohy 1) Vykresova část (soubor částí DS/PS) 2) Položkový rozpočet 3) Fotodokumentace 4) Doklady	Počet par 2 x 1 x 1 x 1 x	Příjemce Objednatel TDS Zhotovitel Projektant (autorský dozor)				
Popis a zdůvodnění změny <b>Změna č.11 HZ zesílení konstrukcí, stavební úpravy</b>						
<b>Popis původní (řešení) v ZD</b> Die PD byl předpoklad u nosné základové konstrukce objektu hasičské zbrojnice, dostatečné tuhosti nosných stěn věže						
<b>Popis události, která způsobuje změnu</b> Na základě zjištěných skutečností při odkrytí původních skladeb, neunosné konstrukce, stavu věže, nerovnosti původních ploch a lepší funkčnosti objektu vč. jeho následné údržby bylo nutné provést tyto práce						
<b>Popis řešení, kterým se událost řeší</b> Po odbourání vystupujících základových kol mezi garáží a přístavbou byla uvolněna betonová podlaha v m.č. 102 (soudržnost podlahy byla vlivem broušení betonového základu v těsné blízkosti porušena). Bylo potřeba vybetonovat novou podlahu včetně opěrné stěny. Při zhotovení prvku Z3a při úpravě ostění vrat byly stavající díly uvolněny. Bylo potřeba prvek Z3a navíc doplnit betonem pro zajištění spolupůsobení ztužené konstrukce. Po vyhodnocení stavu podlahy ve věži hasičské zbrojnice byla domluvena výměna těchto stropů za ocelové nosníky s trapezovými plechy (vč. nátěru) a betonáží. Rovněž se rozhodlo vyomitání a vrchní věže a doplnění ztužující ocelové konstrukce z důvodu statické tuhosti věže. Ve sklepě bylo nutné na části stěn provést větší tloušťku omítek z důvodu nerovnosti původních stěn. Kolem hlavního vstupu byla provedena nová vyzdívka závětrí v navaznosti na opravu vyzdívky HUP. Oproti PD bylo domluveno zasekání potrubí lopení pod omítku v reprezentativních prostorách HZ. Na střeše bylo přidáno výlezové okno. Kšty pro vyšší bezpečnost proti povětrnostním vlivům a část zlatu a svodu na vrchní část věže, kde měla původně stekat voda pouze přes okapní plech. Původní základ garáže v části mezi přístavbou a garáží byl snížen na úroveň podlahy. Jelikož byl základ měkký byl tímto oslaben a bylo domluveno statické zajištění sprážen. Základu v těchto místech ocelovou konstrukcí. Byl přidán ocelový L prvek pro vjezdové vrata z důvodu lepší životnosti						
<b>Odůvodnění změny</b> Nastalou situaci nemohl projektant při zpracování PD předpokládat, vzhledem ke skrytému charakteru konstrukce v době projektování HZ byla hasičská stanice plně v provozu. Skutečný stav konstrukcí zjištěn až po odbourání původních skladeb						
VI v na cenu stavby	Vícepráce	271 714,40 Kč Meněpráce -108 494,90 Kč				
VI v na termín realizace (d)						
Údaje v Kč bez DPH:						
Cena navrhovaných řešeních ZL	Procentuální podíl Meněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeních ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Meněpráci a Vícepráci řešeních ZL		
-108 494,90 Kč	-1,63%	271 714,40	4,08%	163 219,50		
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>						
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Ing. Martin Jiřík	datum:	05.12.2018	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	Ing. Tomáš Kříkálka	datum:	05.12.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Tomáš Hrtánek	datum:	05.12.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum:	05.12.2018	podpis
Změna stavby (ZBV): - krycí list Číslo par:						

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**129 832,86**

### 2 Zakládání

**9 599,40**

62	SoD	417361321	Výztuž ztužujících pásu a věncu betonářskou ocelí 11 373	t	0,142	29 000,00	4 118,00
			výztuž pr. 8mm do opěrné stěny v m.č. 102 (47,4*2)/1000		0,095		
			výztuž do podlahy m.č. 102 47 4/1000		0,047		
			Mezisoučet		0,142		
23	SoD	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	1,700	2 750,00	4 675,00
			betonáž opěrné stěny m.č. 102 3,2*0 25*0,6		0,480		
			betonáž podlahy m.č. 102 6,8*0,25		1,700		
24	SoD	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	1,920	350,00	672,00
			3 2*0,3*2		1,920		
25	SoD	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	1,920	70,00	134,40

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

**3 191,10**

42N	URSx0,85	389381118	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu uzavírací nebo petlicové spáry dílců z betonu C 25/30	m3	0,896	3 561,50	3 191,10
			prvky a cihelnou stěnou 12*0,15*0,15*3,32		0,896		

### 4 Vodorovné konstrukce

**21 950,00**

57	SoD	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropu v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	14,000	155,00	2 170,00
			věž podlaha 1 2 5*2,8		7 000		
			věž podlaha 2 2 5*2,8		7 000		
			Součet		14,000		
58	SoD	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropu v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	14,000	40,00	560,00
43N	URSx0,85	411354219	Bednění stropu ztracené z hraných trapezových vin v 60 mm plech leskly tl 1,0 mm	m2	14,000	510,00	7 140,00
54	SoD	411388531	Zabetonování otvoru pl do 1 m2 ve střepech	m3	0,720	8 100,00	5 832,00
			věž podlaha 1 2 5*2,4*0,12		0 720		
			věž podlaha 2 2 5*2,4*0 12		0,720		
59	SoD	411362021	Výztuž stropu svařovanými sítěmi	t	0 107	24 000,00	2 568,00
			věž podlaha 1 a 2 (celkem 4ks sítě)				

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

(26.64\*4)/1000

0,107

158	SoD	973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m <sup>2</sup> hl do 450 mm	kus	8,000	300,00	2 400,00
55	SoD	413232221	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	8,000	160,00	1 280,00

### Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

56 634,01

61

### Úprava povrchů vnitřních

56 634,01

44N	URSx0.85	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m <sup>2</sup>	59,400	56,53	3 357,88
-----	----------	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

plocha omítek ve vrcholu věže

(2,45+2,45+2,5+2,5)\*6

59,400

Součet

59,400

45N	URSx0.85	612631001	cihel	m <sup>2</sup>	59,400	85,85	5 099,49
-----	----------	-----------	-------	----------------	--------	-------	----------

plocha omítek ve vrcholu věže

(2,45+2,45+2,5+2,5)\*6

59,400

Součet

59,400

46N	URSx0.85	978023411	Vyškrabání spar zdiva cihelného mimo komínového	m <sup>2</sup>	59,400	46,58	2 766,85
-----	----------	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

plocha omítek ve vrcholu věže

(2,45+2,45+2,5+2,5)\*6

59,400

Součet

59,400

47N	URSx0.85	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m <sup>2</sup>	59,400	102,85	6 109,29
-----	----------	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

plocha omítek ve vrcholu věže

(2,45+2,45+2,5+2,5)\*6

59,400

Součet

59,400

48N	URSx0.85	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	170,000	143,65	24 420,50
-----	----------	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------

80	SoD	612331141	Cementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	62,000	240,00	14 880,00
----	-----	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------

větší toušťka omítek sklep 31m<sup>2</sup> +4cm omítky navíc =

položka je v tl.2cm - plocha tedy 31m<sup>2</sup>x2 = 62m<sup>2</sup>=

62

62,000

Mezisoučet

62,000

Součet

62,000

62

### Úprava povrchů vnějších

5 500,44

47	SoD	342248141	Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m <sup>2</sup>	6,600	455,30	3 003,00
----	-----	-----------	---	----------------	-------	--------	----------

obezdivka předního vstupu

3\*2,2

6 600

Mezisoučet

6 600

Součet

6 600

94	SoD	622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití disperzní (organické) armovací hmoty stérkování	m <sup>2</sup>	6 600	148,40	979,44
----	-----	-----------	--	----------------	-------	--------	--------

obezdivka předního vstupu - lepidlo + perlinka

6.6

6 600

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592. Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet						6.600	
96	SoD	622531011	Tenkovrstva silikonova zrnita omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	6.600	230,00	1 518,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>1 328,45</b>
49N	URSx0,85	978057351	Odsekání obkladu ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic plochy do 1m2 soki kolem stupňů, podesty 6,8*6,8*16	m	29.600	44,88	1 328,45
<b>96 Bourání konstrukci</b>							<b>14 349,59</b>
159	SoD	URSx0,85	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	69.000	180,00	12 420,00
			zasekání topení pod omítku				
			54		54.000		
			posunutí umyvadla v garáž:				
			6		6.000		
			potrubí pro hadici v garáž				
			9		9.000		
			Mezisoučet		69.000		
			Součet		69.000		
50N	URSx0,85	612135101	Hrubá vyplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	6.900	279,65	1 929,59
			69*0 1		6.900		
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>14 421,12</b>
167	SoD	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	16.576	180,00	2 983,68
168	SoD	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16.576	120,00	1 989,12
169	SoD	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	165.760	7,00	1 160,32
170	SoD	997013830 R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	16.576	500,00	8 288,00
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>2 858,75</b>
171	SoD	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	11.435	250,00	2 858,75
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>128 681,54</b>
<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>762,16</b>
172	SoD	711111001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	6.800	8,00	54,40
			m č 102				
			6,8		6.800		
173	SoD	711112001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	1.920	18,00	34,56
			m č 102 izolace opěrné stěny				



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			3,2*0,6		1,920		
174	SoD	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	6,800	75,00	510,00
175	SoD	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,920	85,00	163,20

### 764 Konstrukce klempířské

**12 219,59**

51N	URSx0,85	76400112R	Montáž olištování komínu	m	12,900	157,25	2 028,53
-----	----------	-----------	--------------------------	---	--------	--------	----------

lišta kolem věže

3,2+3,4+3,2

9,800

lišta kolem komínu

0,9+0,65+0,9+0,65

3,100

Součet

12,900

52N	URSx0,85	283428600	poplastované plechy vplány	m2	0,510	658,75	335,96
236	SoD	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	4,400	850,00	3 740,00
238	SoD	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	3,200	713,00	2 281,60
53N	URSx0,85	553510660	výlezové okno PREFA hladké, 600x600 mm	kus	1,000	3 833,50	3 833,50

### 767 Konstrukce zámečnické

**76 692,01**

54N	URSx0,85	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	331,000	84,49	27 966,19
6N	URSx0,85	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	72,00	864,00
55N	URSx0,85	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	2,480	332,35	824,23

saření bloten

0,3\*4

1,200

svaření L k blotnám

0,08\*8

0,640

svaření vyztuže k L profilům

0,08\*8

0,640

Mezisoučet

2,480

Součet

2,480

56N	URSx0,85	130104240	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375 60 x 60 x 6 mm	t	0,299	18 105,00	5 413,40
-----	----------	-----------	---	---	-------	-----------	----------

Hmotnost: 5,47 kg/m

nosníku 4ks

(4\*3\*9,63)/1000

0,116

garáž podlaha detail u vjezdu 2ks

(2\*3,5\*9,63)/1000

0,067

délku

(4\*3\*9,63)/1000

0,116

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet						0,299	
57N	URSx0.85	136112200	mm	t	0,023	16 065,00	369,50
Hmotnost 96 kg kus							
rohové blotny							
(0,3*0,2*2*4)*48/1000						0,023	
58N	URSx0.85	130210130	tyč ocelová žebirková, výztuž do betonu, zn oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm	t	0,009	17 170,00	154,53
Hmotnost 0,89 kg/m							
(2,3+2,3+2,5+2,5)*0,89/1000						0,009	
59N	URSx0.85	341941011	Nosné tupe svary betonářské oceli D do 16 mm do podložky	kus	8,000	126,65	1 013,20
60N	URSx0.85	3N	včetně ukotvení ocelovými svorníky do stávajících základů	hod	64,000	180,00	11 520,00
64						64,000	
1N	URSx0.85	113107137	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého síťmi II 300 mm	m2	13,600	821,10	11 166,96
odbourání podlahy v garáži pro provedení sprázení základů							
3,5*0,8						2,800	
vybourání podlahy v m č 102							
6,8						6,800	
vybourání betonu před garáží pro odvodňovací diažby							
8*0,5						4,000	
Součet						13,600	
61N	CN+10%	115	dodávka + montáž zábradlí na schodiště v garáži	ks	2,000	4 200,00	8 400,00
62N	CN+10%	zábradlí vež	dodávka + montáž zábradlí ve věži	ks	2,000	4 500,00	9 000,00
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>10 144,92</b>
63N	CN+10%	1n	nerozová kartáčovaná rohová lišta	m	15,000	440,00	6 600,00
287	SoD	771473134	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 150 mm	m	18,000	110,00	1 980,00
4,5*4						18,000	
289	SoD	771574351	Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 50 ks/m2	m2	2,070	350,00	724,50
-(11,45+4,3)+(2,82+2,8)+1,2*1,2)						25,860	
STAVEBNÍ ČÁST D 102 - 108							
m č 102 dlažba HZ zadní vstup							
2						2,000	
m č 103 dlažba HZ šatna							
2,2*4,2+2,7*0,9						11,670	
m č 104 dlažba HZ wc + sprcha							
4,5*1						4,500	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

m.č. 302 + 303 dlažba HZ wc  
1,1\*2,8+1,1\*2,8 6,160

schodišťový prostor soki  
18\*0,2 3,600  
Mezisoučet 2,070  
Součet 2,070

290	SoD	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m <sup>2</sup>	2,070	28,00	57,96
291	SoD	771579197	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m <sup>2</sup>	2,070	28,00	57,96
294	SoD	H-59764053-1	dlaždice protiskluzná 200x200x10 3	m <sup>2</sup>	2,070	350,00	724,50

### 781 Dokončovací práce - obklady

**19 190,47**

310	SoD	781474115	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m <sup>2</sup> lepených flexibilním lepidlem	m <sup>2</sup>	27,950	350,00	9 782,50
-----	-----	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

-((1\*2,75-1,2)+(5\*1+17\*2-0,6\*2\*4))  
STAVEBNÍ ČÁST D 102 - 108 -45,750

m.č. 101 obklad HZ garáž  
(0,4+8+4,6+0,2+8+0,4+0,2+0,3+0,4+0,3+0,2)\*1,2 27,600

m.č. 104 obklad HZ wc + sprcha  
1,1\*2,2+1,1\*2,2+1\*2,2+3,4\*\*,8+3,4\*1,8+1\*1,8+0,3\*1,8 21,620

m.č. 302 + 303 obklad HZ wc  
2,8\*1,8+2,8\*1,8+1,2\*1,8+0,3\*1,8+0,3\*1,8+2,8\*1,8+2,8\*1,8+0,3\*1,8+0,3\*1,8 24,480

Mezisoučet 27,950  
Součet 27,950

311	SoD	H-59766390-1	obklad keramický 200x200 mm	m <sup>2</sup>	30,745	250,00	7 686,25
312	SoD	781479196	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m <sup>2</sup>	30,745	28,00	860,86
313	SoD	781479197	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m <sup>2</sup>	30,745	28,00	860,86

### 783 Dokončovací práce - nátěry

**6 939,99**

321	SoD	783314203	Základní antikorozní jednonasobný syntetický samozákladující nátěr zamečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	36,335	96,00	3 488,16
-----	-----	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

sloup nátěry navíc 6,500  
3 25\*2  
I nosníky věž 5,600  
2 8\*0,5\*4  
1 8\*0,5 0,900  
1 4\*0,5 0,700

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			7,8*0,16		1,248		
			Trapézové plechy				
			(2,5*2,8*2)-2		12,000		
			zábradlí věž				
			(1,1*0,95)+(1,1*0,64)		1,749		
			(1,1*1,1)+(1,1*0,84)		2,134		
			zábradlí garáž 2ks				
			1,1*2*2		4,400		
			L vratový vjezd				
			3,45*0,16*2		1,104		
			Mezisoučet		36,335		
			Součet		36,335		
323	SoD	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	36,335	95,00	3 451,83
<b>784</b>			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>2 732,40</b>
328	SoD	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,400	18,00	1 069,20
			plocha omítek ve vrcholu věže				
			(2,45+2,45+2,5+2,5)*6		59,400		
			Součet		59,400		
329	SoD	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	59,400	28,00	1 663,20
<b>HZS</b>			<b>Ostatní</b>				<b>13 200,00</b>
64N	CN+10%	19	výkresy zpracované v průběhu stavby - zpracoval pan Jiřík firma span		1,000	13 200,00	13 200,00

**Celkem**

**271 714,40**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>-33 522,50</b>
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>-29 750,00</b>
<b>61 Úprava povrchů vnitřních</b>							<b>-29 750,00</b>
83	SoD	611470002	požární ucpávka přes zdivo	kus	-8,000	1 750,00	-14 000,00
84	SoD	611470003	požární ucpávka přes betonový strop	kus	-9,000	1 750,00	-15 750,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>-3 772,50</b>
22	SoD	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	-1,509	2 500,00	-3 772,50
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>-74 972,40</b>
<b>762 Konstrukce tesařské</b>							<b>-21 494,40</b>
218	SoD	H-61191685-1	palubka obklad SM TL20 SIR -80 MM	M2	-12,000	245,00	-2 940,00
213	SoD	762134123	Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na pero a drážku nebo na polodrážku	m2	-10,000	100,00	-1 000,00
212	SoD	762511153	Podlahové kce podkladové z desek CETRIS tl 16 mm na nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	-18,000	410,00	-7 380,00
211	SoD	762511156	Podlahové kce podkladové z desek CETRIS tl 22 mm na nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	-18,000	560,00	-10 080,00
219	SoD	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-0,059	1 200,00	-70,80
220	SoD	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,059	400,00	-23,60
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>-2 478,00</b>
253	SoD	766621006-0	T6 - okno 1000/1450 - OPRAVA-ZASKLENÍ	kus	-1,000	2 478,00	-2 478,00
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>-51 000,00</b>
279	SoD	767651106-0	Z6-Oplocení vrata otevíravá -D+M	kus	-1,000	35 000,00	-35 000,00
280	SoD	767651107-0	Z7-Oplocení vrata otevíravá -D+M	kus	-1,000	8 000,00	-8 000,00
281	SoD	767651108-0	Z8-Oplocení vrata otevíravá -D+M	kus	-1,000	8 000,00	-8 000,00
<b>Celkem</b>							<b>-108 494,90</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby <b>Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>B.6 HSV+PSV - BY1</b>	Číslo změny  <b>Změna č.1.12</b>	Číslo změny stavby  <b>ZL - 12</b>
---	--	--

Smluvní strany smíčovány dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.4.2018, číslo smlouvy objednatel: S00032/2018

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, **Příjemce:** Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 330-160, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou, IČO: 00845451  
**Zhotovitel:** OSBAU s.r.o. Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba, IČO: 02117436

**Gen. projektant (autorský dohled):** SPAN s.r.o., Kratochvilova 3, 702 00 Ostrava, IČO: 47153521  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy  1) Vykresova část (součást DSPS) 2) Položkový rozpočet 3) Fotodokumentace 4) Doklady	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré	Příjemce	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré	Příjemce										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Změna č.12 Byt obklady a dlažby**

**Popis původní (řešení) v ZD**

Vyměra obkladů a dlažeb je stanovena v rámci PD a položkového rozpočtu

**Popis události, která způsobuje změnu**

Z důvodu drobných dispozičních změn došlo ke změně výměry obkladů a dlažeb

**Popis řešení, který se událost řeší**

Obklady a dlažby byly provedeny v nezbytném rozsahu

**Odůvodnění změny**

Tyto práce musejí být provedeny aby byla zajištěna funkčnost a následná údržba projektu

Vliv na cenu stavby	Vícepráce	5 617,56 Kč	Meněpráce	0,00 Kč
Vliv na termín realizace: 0 dn				

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Meněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Meněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Meněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00 Kč	0,00%	5 617,56	0,08%	5 617,56

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled)	souhlasím	jméno	Ing. Martin Jiřík	datum	05.12.2018	podpis
TDS	souhlasím	jméno	Ing. Tomáš Křikala	datum	05.12.2018	podpis
Zhotovitel	souhlasím	jméno	Tomáš Hrtánek	datum	05.12.2018	podpis
Objednatel	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum	05.12.2018	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list  
 Číslo paré

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: BYT

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 5 617,56**

**771 Podlahy z dlaždic 3 080,00**

65N	SoD	1n	nerezová kartáčovaná rohová lišta	m	7,000	440,00	3 080,00
-----	-----	----	-----------------------------------	---	-------	--------	----------

**781 Dokončovací práce - obklady 2 537,56**

99	SoD	781474115	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,570	350,00	1 249,50
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

-26,300

STAVEBNÍ ČÁST - V.Č 104

m.č 206 obklad byt koupelna

2,3\*2+2,3\*2+0,9\*2+0,6\*2+0,6\*2+1,4\*1+0,7\*2,2+0,5\*2,  
2+0,8\*2,2+0,8\*2,2+1,8\*2,2

24,920

m.č 204 obklad byt wc

1,4\*1,1+1,4\*1,1+1,3\*1,1+0,4\*1,1

4,950

Součet

3,570

100	SoD	H-59766390-1	obklad keramický 200x200 mm	m2	3,927	272,00	1 068,14
101	SoD	781479196	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3,927	28,00	109,96
102	SoD	781479197	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	3,927	28,00	109,96

**Celkem**

**5 617,56**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby <b>Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>C1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY</b>	Číslo změny  <b>Změna č.1.13</b>	Číslo změny stavby  <b>ZL - 13</b>
--	--	--

Smluvní strany směřují o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.4.2018, číslo smlouvy objednatele: S00032/2018

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8 **Příjemce:** Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 330/160, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** OSBAU s.r.o. Přespoňní 1377, 735 14 Orlová - Poruba, IČO: 02117436

**Gen.projektant (autorský dohled):** SPAN s.r.o., Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava, IČO: 47153521

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy	Počet parů	Příjemce
1) Vykresová část (součásti DSPS)	2 x	Objednatel
2) Položkový rozpočet	1 x	TDS
3) Fotodokumentace	1 x	Zhotovitel
4) Doklady	1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Změna č.13 Zpevněné plochy - doplnění obrub**

**Popis původní (řešení) v ZD**

Rozsah zpevněných ploch je stanoven v rámci projektové dokumentace. Zpevněné plochy mají být lemovány obrubou.

**Popis události, která způsobuje změnu**

V položkovém rozpočtu stavby nejsou zahrnuty práce spojené s dodávkou a instalací obrub.

**Popis řešení, který se událostí řeší**

Na základě zjištěných skutečných výměr došlo k narovnání rozpočtu stavby.

**Odůvodnění změny**

Provedení a dodávka je nezbytná pro řádné dokončení díla.

Vliv na cenu stavby	Vícepráce	<b>42 624,20 Kč</b>	Méněpráce	0,00 Kč
Vliv na termín realizace: 0 dní				

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných řešení ZL	Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešení ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpráci a Víceprací řešení ZL
0,00 Kč	0,00%	<b>42 624,20</b>	<b>0,64%</b>	<b>42 624,20</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled)	souhlasím	jméno	Ing. Martin Jiřík	datum	05.12.2018	podpis
TDS	souhlasím	jméno	Ing. Tomáš Krákal	datum	05.12.2018	podpis
Zhotovitel	souhlasím	jméno	Tomáš Hrtánek	datum	05.12.2018	podpis
Objednatel	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum	05.12.2018	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list  
 Číslo parů



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: zpevněné plochy

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 34 724,20**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 724,20**

66N	URSx0.85	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18 000	105,40	1 897,20
67N	URSx0.85	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	0,600	2 091,00	1 254,60

*tt = cca 5 m<sup>2</sup>*

0,6

0,600

68N	URSx0.85	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,000	203,15	11 782,70
-----	----------	-----------	---	---	--------	--------	-----------

26+29+3

58,000

69N	URSx0.85	5921/4100	obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	58 000	103,70	6 014,60
70N	URSx0.85	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	211,65	3 809,70
71N	URSx0.85	583810020	krajník KS3, 130x200x300 800 mm	m	18,000	295,80	5 324,40
72N	URSx0.85	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>	2,000	2 320,50	4 641,00

50bm

0,2\*0,2\*50

2,000

Mezisoučet

2 000

Součet

2,000

**HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 900,00**

73N	vypočet	HZS2491	podkladu, rozšíření slepecké dlažby, materiál, doprava	kpl	7 900,000	1,00	7 900,00
-----	---------	---------	--	-----	-----------	------	----------

30h\*180 = 5400 + 2500 materiál a doprava

7900

7 900,000

**Celkem 42 624,20**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby <b>Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): A 3 - ZTI - HZ	Číslo změny  <b>Změna č.1.14</b>	Číslo změny stavby  <b>ZL - 14</b>
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.4.2018, číslo smlouvy objednatele: S00032/2018.

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 6. **Příjemce:** Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 330/160, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** OSBAU s.r.o. Přespolní 1377, 735 14 Orlova - Poruba, IČO: 02117436

**Gen.projektant (autorský dohled):** SPAN s.r.o., Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava, IČO: 47153521

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovy nabřeží 626/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy:  1. Vykresová část (součásti DSPS) 2. Položkový rozpočet 3. Fotodokumentace 4. Doplady	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré	Příjemce	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré	Příjemce										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Změna č. 14 HZ úpravy ZTI**

**Popis původní (řešení) v ZD**

1. V PD je stanovena trasa vnější kanalizace, nový acodřevin se má napojovat na původní potrubí. 2. Umyvadlo v garáži je navrženo v rohu místnosti. 3. Plynoměr pro byt je v rámci PD navržen jako podružný. 4. Potrubí stlačeného vzduchu je přivedeno do zadní části garáže. 5. V sociálním zázemí šaten je navržen pisoár.

**Popis události, která způsobuje změnu**

1. Z důvodu navaznosti prací byla zhotovitelem navržena úprava trasy potrubí na náklady zhotovitele a nové napojení acodřevinu. 2. Posunutí umyvadla vyvolaného nedostatkem místa při zaparkovaném vozidle. 3. Plynoměr bytu zůstane na původním místě, tedy nebude podružný. 4. Z důvodu možnosti napojení vozidel na stlačený vzduch budou vývody stlačeného vzduchu prodlouženy do přední části garáže. 5. Z důvodu nedostatku místa objednatel upouští od instalace pisoáru.

**Popis řešení, který se událost řeší**

1. Bude vybudována nová trasa kanalizace na náklady zhotovitele. 2. Umyvadlo bude posunuto na místo, kde nebude v kolizi se zaparkovaným vozidlem. 3. Bude provedena nová trasa plynovodu ke plynovému kotli ve ZNP. 4. Budou upraveny trasy stlačeného vzduchu dle navržených změn. 5. Pisoár nebude instalován.

**Odůvodnění změny**

Změny vyplynuly z dispozičních možností objektu a po konzultaci s budoucím uživatelem, tak aby byla zajištěna plná funkčnost objektu pro potřeby zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Vliv na cenu stavby	Vícepráce:	<b>32 887,00 Kč</b>	Meněpráce:	-9 500,00 Kč
Vliv na termín realizace: 0 dní				

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Meněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Meněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Meněprací a Víceprací řešeného ZL
-9 500,00 Kč	-0,14%	<b>32 887,00</b>	<b>0,49%</b>	<b>23 387,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled)	souhlasím	jméno:	Ing. Martin Jiřík	datum:	05.12.2018	podpis:
TDS	souhlasím	jméno:	Ing. Tomáš Kríkala	datum:	05.12.2018	podpis:
Zhotovitel	souhlasím	jméno:	Tomáš Hrtánek	datum:	05.12.2018	podpis:
Objednatel	souhlasím	jméno:	Roman Mihula	datum:	05.12.2018	podpis:

Změna stavby (ZBV) - krycí list  
Číslo paré

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

**Objekt:** Polanka

**Část:** HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 7 202,00**

**8 Trubní vedení 7 202,00**

**89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 7 202,00**

11	R	894811113	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý. DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	1.000	4 983,00	4 983,00
15	R	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	1.000	975,00	975,00
16	R	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochuzí s rámem	kus	1.000	1 244,00	1 244,00

**PSV Práce a dodávky PSV 25 685,00**

**722 Vnitřní vodovod 3 525,00**

37	R	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	15,000	235,00	3 525,00
			posunutí umyvadla v garáži				
			6		6,000		
			potrubí pro hadici v garáži				
			9		9,000		
			Mezisoučet		15,000		
			Součet		15,000		

**723 Vnitřní plynovod 22 160,00**

70	R	723164105R3	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spoj lisovaný	m	43,000	200,00	8 600,00
----	---	-------------	--	---	--------	--------	----------

potrubí navíc z důvodu ponechání obou plynoměrů u vstupu budovy, do 2 NP se musela natahnout trasa navíc k původně zamýšlenému plynoměru v 2 NP

26 26 000

prodloužení stačeného vzduchu

17 17 000

Mezisoučet 43 000

Součet 43 000

71		19632696	Trubka měděná pro lisování 28x1,5 mm	m	43,000	305,00	13 115,00
75	R	723220212R00	Sroubení přech G3,4F x D20 závit vni	kus	1.000	200,00	200,00
76	R	723231162R00	Kulový kohout vnitřní závit PN42-155°C G1/2 +koule DADO	kus	1.000	245,00	245,00

**Celkem 32 887,00**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-9 500,00</b>
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-9 500,00</b>
57	R	725121525	Pisoárový záchodek automaticky s radarovým senzorem	soubor	-1.000	9 500,00	-9 500,00
			<b>Celkem</b>				<b>-9 500,00</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby <b>Stavební úpravy Hasičské zbrojnice c.p. 592, Polanka nad Odrou</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>B 8 - ZTI - BYT</b>	Číslo změny  <b>Změna č.1.15</b>	Číslo změny stavby  <b>ZL - 15</b>
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřeny dne 16.4.2018 číslo smlouvy objednatele: S00032/2018

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8. **Příjemce:** Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 330,160, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** OSBAU s.r.o. Přespolní 1377, 735 14 Orlova, Poruba, IČO: 02117436

**Gen.projektant (autorský dohled):** SPAN s.r.o., Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava, IČO: 47153521

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo náměstí 626/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy  1) Vykresová část (součásti DS/PS) 2) Položkový rozpočet 3) Fotodokumentace 4) Doklady	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Počet paré</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td>Objednavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré	Příjemce	2 x	Objednavatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré	Příjemce										
2 x	Objednavatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Změna č.15 Byt úpravy ZTI**

**Popis původní (řešení) v ZD**

V koupelně bytu měl být instalován samostatný sprchový kout

**Popis události, která způsobuje změnu**

Během vystavby došlo k úpravě dispozice koupelny, rozšíření což umožnilo umístění vydražděného sprchového koutu a vany

**Popis řešení, který se událost řeší**

V rámci koupelny bude instalována vana, nebude instalován samostatný sprchový kout

**Odůvodnění změny**

upravené dispozice koupelny byly využity pro instalaci vany a zajištění i p. vhodnéjší funkce koupelny k bytu 3+1

Vliv na cenu stavby	Vícepráce	6 390,00 Kč	Meněpráce	-9 750,00 Kč
Vliv na termín realizace (d) dní				

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných řešení ZL	Procentuální podíl Meněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešení ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Meněpráci a Vícepráci řešení ZL
-9 750,00 Kč	-0,15%	6 390,00	0,10%	-3 360,00

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled)	souhlasím	jméno	Ing. Martin Jířík	datum	05.12.2018	podpis
TDS	souhlasím	jméno	Ing. Tomáš Kríkala	datum	05.12.2018	podpis
Zhotovitel	souhlasím	jméno	Tomáš Hrtánek	datum	05.12.2018	podpis
Objednavatel	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum	05.12.2018	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list  
 Číslo paré

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: BYT

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>6 390,00</b>
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>6 390,00</b>
74N	CN+10%	1n	vana dle výběru objednatele	ks	1,000	6 390,00	6 390,00
			<b>Celkem</b>				<b>6 390,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: BYT

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-9 750,00</b>
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-9 750,00</b>
35		55220115 M	Vanička sprchová čtverkruh 90/90cm	kus	-1,000	9 750,00	-9 750,00
			<b>Celkem</b>				<b>-9 750,00</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby <b>Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (ISO/PS) <b>A 4 - ELEKTRO - HZ</b>	Číslo změny  <b>Změna č.1.16</b>	Číslo změny stavby  <b>ZL - 16</b>
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.4.2018, číslo smlouvy objednatele: S00032/2018.

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, **Příjemce:** Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 330, 160 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou, IČO: 00845451  
**Zhotovitel:** OSBAU s.r.o. Přespolní 1377, 735 14 Orlova - Poruba, IČO: 02117436

**Gen. projektant (autorský dohled):** SPAN s.r.o., Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava, IČO: 47153521  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovy nabřeží 626/22, 701 52 Ostrava, IČO: 46394637

Přílohy  1) Vykresova část: (součásti DSPS) 2) Položkový rozpočet 3) Fotodokumentace 4) Doklady	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Počet par</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">2 x</td> <td style="padding: 2px 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">1 x</td> <td style="padding: 2px 5px;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">1 x</td> <td style="padding: 2px 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">1 x</td> <td style="padding: 2px 5px;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet par	Příjemce	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet par	Příjemce										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

**Změna č.16 HZ úpravy elektroinstalací**

**Popis původní (řešení) v ZD**

Původní řešení je obsahem projektové dokumentace D 1.4 Silnoproudá elektrotechnika D 1.4.1 Elektronické komunikace

**Popis události, která způsobuje změnu**

V průběhu výstavby došlo k aktualizaci požadavků budoucího uživatele objektu (sboru dobrovolných hasičů), především s ohledem na současně modernizované vybavení SDH. Rovněž byly zapracovány změny související s plánovanou instalací elektronické sireny v rámci varovného a informačního systému obyvatelstva. Byly navrženy drobné změny v realizaci, především úpravy pozic koncových zařízení pro zajištění plnohodnotného a funkčního zázemí pro zasahovací jednotku SDH.

**Popis řešení, který se událostí řeší**

Byly provedeny úprava elektroinstalace dle požadavků objednatele, podrobně popsány ve výměrných položkovém rozpočtu VCP.

**Odůvodnění změny**

Provedení změn bylo nezbytné pro plnohodnotné a smysluplné využití objektu s ohledem na současně modernizované vybavení zasahové jednotky.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce **37 505,73 Kč** Méněpráce 0,00 Kč

Vliv na termín realizace: 0 dn

**Údaje v Kč bez DPH**

Cena navrhovaných řešení ZL	Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešení ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpráci a Vícepráci řešení ZL
0,00 Kč	0,00%	37 505,73	0,56%	37 505,73

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Ing. Martin Jiřík	datum:	05.12.2018	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	Ing. Tomáš Kríkala	datum:	05.12.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Tomáš Hrtánek	datum:	05.12.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum:	05.12.2018	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list  
 Číslo paré



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou  
 Objekt: Polanka  
 Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D1 Elektromontáže 37 505,73**

**D2 Silnoproudá elektroinstalace 36 401,73**

**D10 ZÁSUVKA NN, VARIANT+ IP 44 (PLAST) -1 310,70**

15	SoD	Pol67	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; 16A/230V, b. bílá	ks	-5,000	262,14	-1 310,70
----	-----	-------	--	----	--------	--------	-----------

A7 na návrh investora - změna vedení zástrček z povrchových na podomítkové

-5 -5,000

**D11 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC 7 241,80**

16	SoD	Pol11	CYKY-J 3x1,5, pod omítkou	m	140,000	29,34	4 107,60
----	-----	-------	---------------------------	---	---------	-------	----------

A2 požadavek investora přivést kabel CYKY-J 3x1,5 pro napájení sířeny do věže

41 41,000

A6 požadavek investora na vyvedení světla nad zadní vchod, zadní plac a prujezd

34 34,000

A9 na návrh investora přemístění rozvaděče EZS z 1NP do kanceláře v 3 NP

33 33,000

A10 na návrh investora vysekání a přidání světla typ B ve vrchní věži + světla u zadních dveřích

21 21,000

A12 na návrh investora přidání 1ks svítidla typ C do místnosti 103

11 11,000

Mezisoučet 140,000

Součet 140,000

18	SoD	Pol14	CYKY-J 3x2,5, pod omítkou	m	60,000	35,91	2 154,60
----	-----	-------	---------------------------	---	--------	-------	----------

A5 požadavek investora na vývod na digestoř v kuchyni hasičů + zás + vývod na led

8 8,000

A8 na žádost hasičů vysekání a přivést kabel pro 6x zásuvku na vysílačky do přístavku garáže

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkova	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

23 23,000

A11 na žádost investora vysekání a přivedení kabelu pro RACK + zásuvka

29 29,000

Mezisoučet 60,000

Součet 60,000

19	SoD	Pol68	CYKY-J 5x2.5 , pod omítkou	m	20,000	48.98	979.60
----	-----	-------	----------------------------	---	--------	-------	--------

A4 Dle požadavku investora změna umístění vratku a s tím spojené práce vysekání a do věže přivést kabel 5x2.5 pro připojení vratku

20 20,000

**D12 VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) 772,20**

26	SoD	Pol71	H07V-K 25 mm <sup>2</sup> , volně	m	10,000	77.22	772.20
----	-----	-------	-----------------------------------	---	--------	-------	--------

A1 požadavek investora na vysekání a do věže přivést lanko CYA 25 z<sup>2</sup> z HOP přípojnice ve skřípě do věže k bleskojistkám hasičské sířeny

10 10,000

**D15 SVÍTIDLA VČ. SVĚTELNÉHO ZDROJE A EKO POPLATKU 12 886,35**

75N	SoD	1R	svítidlo RENO PROFI GXPR087	ks	2,000	1 864.00	3 728.00
76N	SoD	2R	svítidlo ANTRA LED20W-NW-SE GR	ks	1 000	1 560.00	1 560.00
32	SoD	Poi22	B - Kulaté přísazené svítidlo se sestavou 1000 lm LED. Elektronický předřadník, se stálým výstupem Krytí IP54 . Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K 17W. 56lm/W	ks	2,000	1 077.77	2 155.54

A10 na návrh investora vysekání a přidání světla typ B ve vrchní věži + světla u zadních dveří

2 2,000

33	SoD	Pol74	C - Štíhle LED svítidlo s montáží typu přísazená montáž. Elektronický předřadník se stálým výstupem Elektrická Třída ochrany I krytí IP44 Těleso galvanizovaná ocel v barvě bílá. Koncové krytí, plast v barvě bílá. Difuzor, matný akrylát. Dodáváno s LE	ks	-11,000	1 384.29	-15 227.19
----	-----	-------	--	----	---------	----------	------------

A12 na návrh investora přidání 1ks svítidla typ C do místnosti 103

1 1,000

A14 na žádost investora změnit 12 ks svítidla AQAFORCE 2 na LED panel 60x60 ZR1422

-12 -12,000

Součet -11,000

77N	CN+10%	ZR1422	Led panel ZR1422 + rámeček	12	12,000	1 722.50	20 670.00
-----	--------	--------	----------------------------	----	--------	----------	-----------

A14 na žádost investora změnit 12 ks svítidla AQAFORCE 2 na LED panel 60x60 ZR1422

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou  
 Objekt: Polanka  
 Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			12		12,000		
			<b>označením a zapojením v rozváděči</b>				
			<b>D18</b>				<b>1 338,56</b>
43	SoD	Pol24	do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	94,000	14,24	1 338,56
			A4 Dle požadavku investora změna umístění vratku a s tím spojené práce vysekat a do věže přivést kabel 5x2,5 pro připojení vratku				
			10		10,000		
			A5 požadavek investora na vývod na digestoř v kuchyni hasičů + zás + vývod na led				
			9		9,000		
			A6 požadavek investora na vyvedení světla nad zadní vchod, zadní plac a prujezd				
			18		18,000		
			A8 na žádost hasičů vysekat a přivést kabel pro 6x zásuvku na vysílačky do přístavku garáže				
			33		33,000		
			A10 na návrh investora vysekání a přidání světla typ B ve vrchní věži + světla u zadních dveří				
			12		12,000		
			A11 na žádost investora vysekání a přivedení kabelu pro RACK + zásuvka				
			6		6,000		
			A12 na návrh investora přidání 1ks svítidla typ C do místnosti 103				
			6		6,000		
			Mezisoučet		94,000		
			Součet		94,000		
			<b>VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU</b>				
			<b>D20</b>				<b>1 073,84</b>
44	SoD	Pol26	Stena do 300mm	ks	31,000	34,64	1 073,84
			A* požadavek investora na vysekání a do věže přivést lanko CYA 25 zž z HOP přípojnice ve sklepě do věže kbleskojistkám hasičské sirény				
			4		4,000		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství: celkem	Cena jednotkova	Cena celkem
			A2 požadavek investora přivést kabel CYKY-J 3x1,5 pro napájení sireny do věže				
		3	A3 na žádost investora vysekat a přivést 2xkabel UHF z garaže do rozvaděče NET pro připojení operatora O2		3,000		
		4	A4 Dle požadavku investora změna umístění vratku a s tím spojené práce vysekat a do věže přivést kabel 5x2,5 pro připojení vratku		4,000		
		4	A7 na návrh investora změna vedení zásuvek z povrchových na podomítkové		4,000		
		5	A8 na žádost hasičů vysekat a přivést kabel pro 6x zásuvku na vysílačky do přístavku garaže		5,000		
		3	A9 na návrh investora přemístění rozvaděče EZS z 1NP do kanceláře v 3 NP		3,000		
		5	A10 na návrh investora vysekání a přidání světla typ B ve vrchní věži + světla u zadních dveří		5,000		
		3			3,000		
			Mezisoučet		31,000		
			Součet:		31,000		
			<b>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM</b>				
			<b>PRO KRABICE</b>				<b>574,40</b>

46	SoD	Pol28	50x50x50 mm	ks	20,000	28,72	574,40
----	-----	-------	-------------	----	--------	-------	--------

A1 požadavek investora na vysekání a do věže přivést lanko CYA 25 zž z HOP přípojnice ve sklepech do věže kbleskojiskám hasičské sireny

1 1,000

A5 požadavek investora na vyvod na digestoř v kuchyni hasičů + zas + vyvod na led

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		2			2,000		
			A7 na návrh investora - změna vedení zásuvek z povrchových na podomítkové				
		10			10,000		
			A8 na žádost hasičů vysekat a přivést kabel pro 6x zásuvku na vysílačky do přístavku garáže				
		6			6,000		
			A11 na žádost investora vysekání a přivedení kabelu pro RACK + zásuvka				
		1			1,000		
			Mezisoučet		20,000		
			Součet		20,000		
			<b>VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm</b>				<b>12 647,16</b>
47	SoD	Pol29	Síre 30 mm	m	269,000	40,64	10 932,16
			A1 požadavek investora na vysekání a do věže přivést lanko CYA 25 zž z HOP přípojnice ve sklepě do věže kbleskojistkám hasičské sířeny				
		32			32,000		
			A2 požadavek investora přivést kabel CYKY-J 3x1,5 pro napájení sířeny do věže				
		37			37,000		
			A4 dle požadavku investora změna umístění vratku a s tím spojené práce vysekat a do věže přivést kabel 5x2 5 pro připojení vratku				
		15			15,000		
			A5 požadavek investora na vyvod na digestoř v kuchyni hasičů + zás + vyvod na led				
		6			6,000		
			A6 požadavek investora na vyvedení světle nad zadní vchod - zadní plac a prujezd				
		25			25,000		
			A7 na návrh investora - změna vedení zásuvek z povrchových na podomítkové				

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		50			50,000		
			A8 na žádost hasičů vysekat a přivést kabel pro 6x zásuvku na vysílačky do přístavku garáže				
		30			30,000		
			A9 na návrh investora přemístění rozvaděče EZS z 1NP do kanceláře v 3 NP				
		28			28,000		
			A10 na návrh investora vysekání a přidání světla typ B ve vrchní věži + světla u zadních dveří				
		16			16,000		
			A11 na žádost investora vysekání a přivedení kabe u pro RACK + zásuvka				
		24			24,000		
			A12 na návrh investora přidání 1ks svítidla typ C do místnosti 103				
		6			6,000		
			Mezisoučet		269,000		
			Součet		269,000		
139	SoD	Pol29	Síre 30 mm	m	35,000	49,00	1 715,00
			A8 na žádost hasičů vysekat a přivést kabel pro 6x z garáže do rozvaděče NET pro připojení operátora O2				
		35			35,000		
			<b>TRUBKA TUHÁ PVC - NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST</b>				<b>-1 193,50</b>
1	SoD	Poi61	Trubka tuhá 320 N PVC, vnější průměr 16mm včetně příchytek, spojek a kolen	m	-50,000	23,87	-1 193,50
			A7 na návrh investora změna vedení zásuvek z povrchových na podomítkové				
		-50			50,000		
			Mezisoučet		-50,000		
			Součet		-50,000		
			<b>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE, PROVEDENÍ NA OMÍTKU</b>				<b>-1 634,20</b>
2	SoD	Poi62	PROVEDENÍ NA OMÍTKU, 95x95x50MM REAKCE NA OHEN A1-D, IP 44, VČ SVORKOVNICE A PRUCHODEK.	ks	-10,000	163,42	-1 634,20

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

**Objekt:** Polanka

**Část:** HZ

**Objednatel:** SMO MěOb Polanka nad Odrou

**Zhotovitel:** OSBAU s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 30. 11. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

A7 na návrh investora změna vedení zasuvek z povrchových na podomítkové

-10

-10,000

### ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE, PROVEDENÍ POD OMÍTKU

**D5**

**2 035,22**

3	SoD	Pol1	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, pr 70x45mm, PVC reakce na oheň A1-D	ks	14,000	37,07	518,98
---	-----	------	--	----	--------	-------	--------

A1 požadavek investora na vysekání a do věže přivést lanko CYA 25 zž z HOP přípojnice ve sklepě do věže kbleskojstkám hasičské sirény

1

1 000

A5 požadavek investora na vývod na digestoř v kuchyni: hasičů + zas + vývod na led

2

2 000

A7 na návrh investora změna vedení zasuvek z povrchových na podomítkové

5

5 000

A8 na žádost hasičů vysekat a přivést kabel pro 6x zásuvku na vysílačky do přístavku garáže

6

6 000

Mez součet

14,000

Součet

14,000

4	SoD	Pol2	KRABICE ODBOČNÁ, pr 73 5x43mm, víčko, svorkovnice, PVC	ks	11,000	137,84	1 516,24
---	-----	------	--	----	--------	--------	----------

A7 na návrh investora změna vedení zasuvek z povrchových na podomítkové

10

10 000

pro RACK + zásuvka

1

1,000

Mezisoučet

11 000

Součet

11,000

### SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP20, PROVEDENÍ POD OMÍTKU

**D6**

**861,39**

5	SoD	Pol3	Spínač jednopólový: řazení 1: 10A/230V, b. jasně bílá kompletní vč. rámečku a krytu	ks	-3,000	112,67	-338,01
---	-----	------	---	----	--------	--------	---------

A7 na návrh investora změna vedení zasuvek z povrchových na podomítkové

-3

-3,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6	SoD	Pol63	Přepínač střídavý: řazení 6+6: 10A/230V, b. jasné bílá, kompletní vč. rámečku a krytu	ks	6,000	199,90	1 199,40
			A7 na návrh investora: změna vedení zásuvek z povrchových na podomítkové				
			6		6,000		
			<b>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP44,</b>				
			<b>D7 PROVEDENÍ NA OMÍTKU</b>				<b>-1 067,01</b>
9	SoD	Pol64	Spínač jednofázový: řazení 1: 10A/230V; kompletní provedení na omítku	ks	3,000	137,11	411,33
			A7 na návrh investora: změna vedení zásuvek z povrchových na podomítkové				
			3		3,000		
			Mezisoučet		3,000		
			Součet		3,000		
10	SoD	Pol65	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6: b. bílá, 10A/230V	ks	-6,000	246,39	-1 478,34
			A7 na návrh investora: změna vedení zásuvek z povrchových na podomítkové				
			-6		-6,000		
			<b>ZÁSUVKY 16A /230V , PROVEDENÍ POD</b>				
			<b>OMÍTKU</b>				<b>2 176,22</b>
11	SoD	Pol7	1V1 Zásuvka jednonásobná, 16A/230V v rámečku, barva bílá, v provedení pod omítku, s clonkami, IP20, s popisovým polem	ks	6,000	129,58	777,48
			A1 požadavek investora na vysekání a do věže přivést lanko CYA 25 zž z HOP přípojnice ve sklepě do věže kbleskojstkám hasičské sireny				
			6		6,000		
			Mezisoučet		6,000		
			Součet		6,000		
12	SoD	Pol8	dvojnásobném rámečku, vodorovné provedení, barva bílá, v provedení pod omítku, s clonkami, IP20, s popisovým polem	ks	7,000	199,82	1 398,74
			A5 požadavek investora na vývod na digestoř v kuchyni hasičů + zás + vývod na led				
			2		2,000		
			A7 na návrh investora: změna vedení zásuvek z povrchových na podomítkové				
			5		5,000		
			Mezisoučet		7,000		
			Součet		7,000		
			<b>D37 Slaboproudé rozvody</b>				<b>1 104,00</b>
			<b>D38 Strukturovaná kabeláž</b>				<b>1 104,00</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: HZ

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Metalické kabely - cat. 3/5/6/7 -**

**D41**

**UTP/STP/SFTP**

**1 104,00**

83	SoD	Pol51	UTP kabel cat. 5e, 4-par, vnitřní	m	80,000	13,80	1 104,00
----	-----	-------	-----------------------------------	---	--------	-------	----------

A3 na žádost investora vysekat a přivést 2xkabel UTP z garáže do rozvaděče NET pro připojení operátora O2

80

80,000

**Celkem**

**37 505,73**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby <b>Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>B 9 - ELEKTRO - BYT</b>	Číslo změny  <b>Změna č.1.17</b>	Číslo změny stavby  <b>ZL - 17</b>
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.4.2018, číslo smlouvy objednatele: S06032/2018

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 330, 160 725 25, Ostrava - Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** OSBAU s.r.o. Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba, IČO: 02117436

**Gen.projektant (autorský dohled):** SPAN s.r.o., Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava, IČO: 47153521

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovy nabřeží 626/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy  1) Vykresova část (souborů: DSPS) 2) Položkový rozpočet 3) Fotodokumentace 4) Doklady	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Počet par.</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet par.	Příjemce	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet par.	Příjemce										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Změna č.17 Byt úpravy elektroinstalací**

**Popis původní (řešení) v ZD**

Původní řešení je obsahem projektové dokumentace D 1.4 Silnoproudá elektrotechnika D 1.4 E Elektronické komunikace

**Popis události, která způsobuje změnu**

Změny dispozíčního řešení bytu, vyvoaly dříve změny v provedení elektroinstalací

**Popis řešení, který se událost řeší**

Byty upraveny pozice koncových zařízení elektroinstalace a s tím související úpravy tras vedení

**Odůvodnění změny**

Změny byly nezbytné pro zajištění splnění požadavků příslušných norem a standardů, uživatelské obslužnosti

Vliv na cenu stavby	Vícepráce	<b>13 779,54 Kč</b>	Méněpráce	0,00 Kč
Vliv na termín realizace (0 dní)				

**Údaje v Kč bez DPH.**

Cena navrhovaných Meněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Meněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Meněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00 Kč	0,00%	<b>13 779,54</b>	<b>0,21%</b>	<b>13 779,54</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled)	souhlasím	jméno	Ing. Martin Jířík	datum	05.12.2018	podpis	
TDS	souhlasím	jméno	Ing. Tomáš Kříkálka	datum	05.12.2018	podpis	
Zhotovitel	souhlasím	jméno	Tomáš Hrtánek	datum	05.12.2018	podpis	
Objednatel	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum	05.12.2018	podpis	

Změna stavby: ZBV1 - krycí st.  
Číslo paré:

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: BYT

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D1 Elektromontáže 13 779,54**

**D2 Silnoproudá elektroinstalace 13 779,54**

**D10 SVÍTIDLA VČ. SVĚTELNÉHO ZDROJE A EKO POPLATKU 1 077,77**

22	SoD	Pol22	B - Kulaté přísazené svítidlo se sestavou 1000 lm LED Elektronický předřadník se stálým výstupem Krytí IP54. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. 17W. 56lm/W.	ks	1.000	1 077,77	1 077,77
----	-----	-------	--	----	-------	----------	----------

požadavek investora na přidání vypínače, zásuvky a vývodu na světlo v místnosti 206 (koupelna) k umyvadlu a vypínače, světla a ventilátoru ve sprše

1

1.000

**označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji**

**D12 688,00**

24	SoD	Pol24	do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	35.000	14,24	498,40
----	-----	-------	------------------------	----	--------	-------	--------

na návrh investora přidán vypínač č 6 ke dveřím od místnosti 209

6

6.000

požadavek investora na přidání vypínače, zásuvky a vývodu na světlo v místnosti 206 (koupelna) k umyvadlu a vypínače, světla a ventilátoru ve sprše

23

23.000

požadavek investora na úpravu elektroinstalace v kuchyňce (myčka, vývod na sporák, vývod na LED)

6

6.000

Mezisoučet

35.000

Součet

35.000

25	SoD	Pol25	6 mm <sup>2</sup>	ks	10.000	18,96	189,60
----	-----	-------	-------------------	----	--------	-------	--------

požadavek investora na úpravu elektroinstalace v kuchyňce (myčka, vývod na sporák, vývod na LED)

10

10.000

Mezisoučet

10.000

Součet

10.000

**VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm**

**D14 168,00**

28	SoD	Pol27	Stena do 150mm	ks	6.000	28,00	168,00
----	-----	-------	----------------	----	-------	-------	--------

na návrh investora přidán vypínač č 6 ke dveřím od místnosti 209

2

2.000

požadavek investora na přidání vypínače, zásuvky a vývodu na světlo v místnosti 206 (koupelna) k umyvadlu a vypínače, světla a ventilátoru ve sprše

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: BYT

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 3.000

požadavek investora na protažení dalšího vývodu na světlo v místnosti 208

1 1.000

Mezisoučet 6.000

Součet 6.000

**VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE**

**D15**

**258,48**

29	SoD	Pol28	50x50x50 mm	ks	9.000	28,72	258,48
----	-----	-------	-------------	----	-------	-------	--------

na návrh investora přidán vypínač č 6 ke dveřím od místnosti 209

2 2.000

požadavek investora na přidání vypínače, zásuvky a vývodu na světlo v místnosti 206 (koupelna) k umyvadlu a vypínače světla a ventilátoru ve sprše

3 3.000

návrh investora na přidání zvonkového tlačítka ke vstupním dveřím od bytu

1 1.000

požadavek investora na opravu elektroinstalace v kuchyni (myčka, vývod na sporák, vývod na LED)

1 1.000

na žádost investora přeložení datových zásuvek

2 2.000

Mezisoučet 9.000

Součet 9.000

**VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm**

**D16**

**2 600,96**

30	SoD	Pol29	Sire 30 mm	m	64.000	40,64	2 600,96
----	-----	-------	------------	---	--------	-------	----------

na návrh investora přidán vypínač č 6 ke dveřím od místnosti 209

12 12.000

požadavek investora na přidání vypínače, zásuvky a vývodu na světlo v místnosti 206 (koupelna) k umyvadlu a vypínače světla a ventilátoru ve sprše

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou  
 Objekt: Polanka  
 Část: BYT

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

37			požadavek investora na úpravu elektroinstalace v kuchyňce (myčka, vyvod na sporák, vyvod na LED)		37 000		
----	--	--	--	--	--------	--	--

11			na žádost investora přeložení datových zásuvek		11 000		
----	--	--	--	--	--------	--	--

4					4 000		
---	--	--	--	--	-------	--	--

			Mezisoučet		64 000		
--	--	--	------------	--	--------	--	--

			Součet		64 000		
--	--	--	--------	--	--------	--	--

**ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE,  
 PROVEDENÍ POD OMÍTKU**

**D3**

**185,35**

1	SoD	Pol1	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, pr.70x45mm, PVC, reakce na ohen A1-D	ks	5,000	37,07	185,35
---	-----	------	---	----	-------	-------	--------

na návrh investora přidán vypínač č 6 ke dveřím od místnosti 209

1			požadavek investora na přidání vypínače, zásuvky a vyvodu na světlo v místnosti 206 (koupelna) k umyvadlu a vypínače, světla a ventilátoru ve sprše		1 000		
---	--	--	---	--	-------	--	--

3			návrh investora na přidání zvonkového tlačítka ke vstupním dveřím od bytu		3 000		
---	--	--	---	--	-------	--	--

1					1 000		
---	--	--	--	--	-------	--	--

			Mezisoučet		5 000		
--	--	--	------------	--	-------	--	--

			Součet		5 000		
--	--	--	--------	--	-------	--	--

**SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP20,  
 PROVEDENÍ POD OMÍTKU**

**D4**

**350,62**

3	SoD	Pol3	Spínač jednopólový, fazení 1, 10A/230V, b. jasně bílá, kompletní vč. rámečku a krytu	ks	2 000	112,67	225,34
---	-----	------	--	----	-------	--------	--------

požadavek investora na přidání vypínače, zásuvky a vyvodu na světlo v místnosti 206 (koupelna) k umyvadlu a vypínače, světla a ventilátoru ve sprše

2					2 000		
---	--	--	--	--	-------	--	--

5	SoD	Pol5	Tlačítkový ovládač faz 1/0, 10A/230V, b. jasně bílá, kompletní vč. rámečku a krytu	ks	1 000	125,28	125,28
---	-----	------	--	----	-------	--------	--------

návrh investora na přidání zvonkového tlačítka ke vstupním dveřím od bytu

1					1 000		
---	--	--	--	--	-------	--	--

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: BYT

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### D5 ZÁSUVKY 16A /230V , PROVEDENÍ POD OMÍTKU

**129,58**

7	SoD	Pol7	1V: Zásuvka jednoosobná, 16A/230V v rámečku, barva bílá v provedení pod omítku, s clonkami, IP20 s popisovým polem	ks	1,000	129,58	129,58
---	-----	------	--	----	-------	--------	--------

požadavek investora na přidání vypínače, zásuvky a vývodu na světlo v místnosti 206 (koupelna) k umyvadlu a vypínače, světla a ventilátoru ve sprše

1,000

### D7 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

**8 320,78**

78N	CN+10%	C1	změna rozvaděče RB na maximální výšku 450mm a změna ze zapuštěného na přisazený	ks	1,000	1 928,00	1 928,00
79N	CN+10%	C2	doplnění rozvaděče RB o chybějící impulzní reťe na obvodu 2 1a	ks	1,000	1 189,00	1 189,00
80N	CN+10%	C3	změna hodnoty jističe obvodu 2.6 z 16A na 6A (bude použit pouze pro ovládání plynového kotle)	ks	1,000	33,00	33,00
81N	CN+10%	C4	Přidat jistič B10/1 pro kabel CYKY-J 3x1,5 na napojení hasičské sirény na věži (obvod 1,39)	ks	1,000	33,00	33,00
82N	CN+10%	C5	přidání vývodu pro servr ve věži a krabici s rackem v garáži 16B/1 2xCYKY-J 3x2,5 s podružným měřením necechovaným elektroměrem (obvod 1,40)	ks	1,000	1 965,00	1 965,00
83N	CN+10%	C6	Přidat vývod pro 6 zásuvek na vysílačky hasičů B16/1 CYKY-J 3x2,5 (obvod 1,19.1)	ks	1,000	400,00	400,00
11	SoD	Pol11	CYKY-J 3x1,5 , pod omítkou	m	65,000	29,34	1 907,10

požadavek investora na přidání vypínače, zásuvky a vývodu na světlo v místnosti 206 (koupelna) k umyvadlu a vypínače, světla a ventilátoru ve sprše

51 51,000

požadavek investora na úpravu elektroinstalace v kuchyni (myčka, vývod na sporák, vývod na LED)

4 4,000

požadavek investora na protažení dalšího vývodu na světlo v místnosti 208

10 10,000

Mezisoučet 65,000

Součet 65,000

12	SoD	Pol12	CYKY-O 3x1,5 , pod omítkou na návrh investora přidán vypínač c 6 ke dveřím od místnosti 209	m	15,000	29,34	440,10
----	-----	-------	---	---	--------	-------	--------

15 15,000

14	SoD	Pol14	CYKY-J 3x2,5 , pod omítkou	m	6,000	35,91	215,46
----	-----	-------	----------------------------	---	-------	-------	--------

požadavek investora na úpravu elektroinstalace v kuchyni (myčka, vývod na sporák, vývod na LED)

6 6,000

15	R	Pol15	CYKY-J 5x4 mm <sup>2</sup> , pod omítkou	m	3,000	70,04	210,12
----	---	-------	--	---	-------	-------	--------

požadavek investora na úpravu elektroinstalace v kuchyni (myčka, vývod na sporák, vývod na LED)

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

Objekt: Polanka

Část: BYT

Objednatel: SMO MěOb Polanka nad Odrou

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3

3,000

**Celkem**

**13 779,54**





## Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 592, Polanka nad Odrou

## Souhrnná kalkulace změn závazku dle § 222 ZVZ

číslo ev. listu	číslo změny	stavební objekt	název změny	vícepráce (VCP) v Kč bez DPH	% podíl VP	méněpráce (MNP) v Kč bez DPH	% podíl MP	rozdil VP-MP v Kč bez DPH	% § 222 odst. 4 zák.	% § 222 odst. 6 zák.	
D	1	A1. HSV+PSV - HZ	Statické zajištění budovy	167 847,29	2,52	0,00	0,00	167 847,29		2,52	
o	2	A1. HSV+PSV - HZ	Bourání konstrukcí a podlah	79 517,88	1,20	-30 721,71	0,46	48 796,17		1,66	
d	3	A1. HSV+PSV - HZ	SDK, okna, ostatní	114 126,76	1,72	-51 735,37	0,78	62 391,39		2,49	
a	4	I.4	Zpevněné plochy	252 568,10	3,80	-113 582,29	1,71	138 985,81		5,50	
t	5	1.5	CI. Zpevněné plochy sanace	16 107,51	0,24	0,00	0,00	16 107,51		0,24	
e	6	A1. HSV+PSV - HZ	Oprava stropu a pochozí plochy podlahy ve 3.NP	44 030,74	0,66	0,00	0,00	44 030,74		0,66	
k	7	1.7	B.6 HSV + PSV - BYT	Statické zajištění komínu nad 3.NP	34 297,78	0,52	0,00	34 297,78		0,52	
1	8	1.8	B.6 HSV + PSV - BYT	Statické zajištění stropu a bourání konstrukce podlah	12 949,82	0,19	-32 413,75	0,49	-19 463,93		0,68
	9	1.9	A1. HSV+PSV - HZ	SDK,Okna, ostatní	0,00	0,00	-33 097,51	0,50	-33 097,51		0,50
	10	1.10	A1. HSV+PSV - HZ	Odpočet nerealizovaného vsáku	37 084,46	0,56	0,00	37 084,46		0,56	
			Statické zajištění budovy,dobetonávka patky s'oupu								
			změny celkem dodatek č.1	758 530,34	11,40	-261 550,63	3,93	496 979,71	4,33	11,00	
			celkem dle § 222 odst. 4 zák.	171 107,32	2,57	-117 246,63	1,76				
			celkem dle § 222 odst. 6 zák.	587 423,02	8,83	-144 304,00	2,17				

číslo ev. listu	číslo změny	stavební objekt	název změny	(VCP) v Kč bez DPH	% podíl VP	(MNP) v Kč bez DPH	% podíl MP	rozdil VP-MP v Kč bez DPH	% § 222 odst. 4 zák.	% § 222 odst. 6 zák.
D	11	A1. HSV+PSV - HZ	HZ zesílení konstrukcí, stavební úpravy	271 714,40	4,08	-108 494,90	1,63	163 219,50		5,72
o	12	B.6 HSV+PSV - BYT	Byt obklady a dlažby	5 617,56	0,08	0,00	0,00	5 617,56		0,08
d	13	CI - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Zpevněné plochy - doplnění obrub	42 624,20	0,64	0,00	0,00	42 624,20		0,64
a	14	A.3 - ZTI - HZ	HZ úpravy ZTI	32 887,00	0,49	-9 500,00	0,14	23 387,00		0,64
t	15	B.8 - ZTI - BYT	Byt úpravy ZTI	6 390,00	0,10	-9 750,00	0,15	-3 360,00		0,24
e	16	A.4 - ELEKTRO - HZ	HZ úpravy elektroinstalací	37 505,73	0,56	0,00	0,00	37 505,73		0,56
k	17	B.9 - ELEKTRO - BYT	Byt úpravy elektroinstalací	13 779,54	0,21	0,00	0,00	13 779,54		0,21
2			změny celkem dodatek č.2	410 518,43	6,17	-127 744,90	1,92	282 773,53	2,38	5,72
			celkem dle § 222 odst. 4 zák.	138 804,03	2,09	-19 250,00	0,29			
			celkem dle § 222 odst. 6 zák.	271 714,40	4,08	-108 494,90	1,63			
			celkem dodatek č. 1 a dodatek č.2	1 169 048,77	17,57	-389 295,53	5,85	779 753,24	6,71	16,72
										max 50%

v Kč bez DPH
Celková cena díla dle sod
6 651 959,66
vícepráce dle dodatku č.1
758 530,34
méněpráce dle dodatku č.1
261 550,63
<b>Celková cena díla dle dodatku č.1</b>
<b>7 148 939,37</b>
vícepráce dle dodatku č.2
410 518,43
méněpráce dle dodatku č.2
127 744,90
<b>Celková cena díla dle dodatku č.2</b>
<b>7 431 712,90</b>

